PROTOCOLO INSTALACION



Nº PROTOCOLO:____

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

3. INSTALADOR Nombre CHRISTIAN ROWE. Empresa: 919 mg 478. Teléfono de contacto: 98223303/

4. DATOS DEL USUARIO Number 442min RENCORET

Dirección THIARE 1195, CASA 180.

Permanente:

Instalación (484 /80 ·

5. Lista de dispositivos instalados (denominación nombre 🕬

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	TD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
PUERTA PRINCIPAL	SENSOR PUERTA		× 2	SENEOR DUER 74.
Living/cambio A	SENSOR MOV.	367808.	JA 15	SENGOR MOVIMIE
Logia.	1/ /-/	2/702	800	SENSOR VENTANAL
LIVING.	SEASOR VENTANAL	36723 .	209.	
Living.	SENSOR MOV.	367503.	JE 14.	SENSOR MOVIMIE
Living.	LUZ/ DIMMER.	71977 .	17 .	LUZ.
Compool.	SENSOR VENTAMA	4	≥×5	Seneor Ventana
COMECOR.	SENSOR MOVIMIE	170.367503	34.12	sensor movimit
COMEDOR.	DIMER	72109	10.	This.
tiving.	RELAY EXI	71977.	17	INTERRUPTOR DO
	DIMMER			- LU
Living -	Encho Relay 2x1	19484.	22	Enchute 1 y 2.
count.	SENSOR DUBETA		3	SENSOR BUERT
CocinA -	SENSOR VENTANA	4	4	SENSOR VENTANA
cocin4.	SENSOR HUMO	153/50	16	sensol Humo.
oocina.	RELAY 2x1,5	19079	2/	Enchute 142.
MATRIMONIAL	SENSOR VENTANA	36490 .	8	SENSOR VENTAM
MATRIMONIAL	Sensol mov.	338843	13	SENSOR MOV.

PROTOCOLO INSTALACIÓN



	DIMMERE	72483	111.	LUE.
MATRIMONIAL BA.			20.	Encho 76 1
	SENSOR VENTAMA	10885	10.	SENSOR VENTAN
	SCHOOL VENTAN		9	SENSOR VENTA

6 Registro de conformidad installación, scafigurar con, provios inperacionales y capacitación del sistema FISARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos	1
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico	V
Sistema Geolocalizado	V	Dispositivos configurados correctamente	V	Entrega digital de pdf con garantia : protocolo de instalació :	V

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	V
Escenes	V	Claves internas	1
Creación usuarios	V	Declaración del consumo de energía	V
Panel de alarma	V		+

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.

Sma nej instalación

Firms del Usuario

ORDEN DE TRABAJO



. 217

1. FECHA: 03/03/2017

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195, casa 180...

INSTALADOR
 Instalador: Sigma Life

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

11/03/17.