

PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 26/03/2018
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: CASA #18

Nº PROTOCOLO: CT-008

3. INSTALADOR

Nombre: Juan Morales Peña

Empresa: Click Telecom

Teléfono de contacto: 988159243

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: Felipe Maldonado

Dirección: AV El Rincón 940, Villa Alamosa

Instalación: CASA 18

Teléfono: 997829944 Mail: MAUR6ALIAS@gmail.com

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | ID | SECCIÓN Y FUNCIÓN |
|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Home center like | HCL-037077 | 197.163.18.101 | |
| | Router | | | |
| | Camera IP | | | |
| Cocina | Single sensor | | 6 | Horno. |
| Living | Motion sensor | | 10 | Actividad - |
| Dormitorio Principal | Double Switch | | 28 | Arreglo de noche |
| Sala de Estar | Double Switch | | 18 | TV. |
| Cocina. | Single Switch | | 23 | Hendidor |
| Dorm 2º Piso | Flood sensor | | 31 | |
| Living | Door/window | | 39 | Puerta acero. |
| Living | Door/window | | 35 | Abertura al patio |
| Escuela | Motion sensor | | 42 | Escuela |
| Sala estar | Detector 2 | | 60 | Luz sala de estar |
| Escuela | Detector 2 | | 50 | Luz escuela |
| Antejardín | Detector 2 | | 55 | Luz antejardín |
| Sala estar | By Pass | | | Arreglo |
| Escuela | By Pass | | | Arreglo |
| Antejardín | By Pass | | | Arreglo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.


| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| El sistema se encuentra con la hora oficial. | ✓ | Todos los dispositivos nombrados. | ✓ | Pruebas funcionales de todos los módulos. | ✓ |
| NTP: Shos. | ✓ | Habitaciones nombradas. | ✓ | Entrega de manuales (físico) | ✓ |
| Sistema Geolocalizado. | ✓ | Dispositivos configurados correctamente. | ✓ | Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación. | ✓ |

Capacitación:

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Funcionamiento de módulos instalados | ✓ | Acceso remoto | ✓ |
| Escenas | ✓ | Claves internas | ✓ |
| Creación usuarios | ✓ | Declaración del consumo de energía | ✓ |
| Panel de alarma | ✓ | | |

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.


Firma del Instalador


Firma del Usuario

Obs: Sensor door/window y botón a base.

IN PROTOCOL:_____

2. DATA 1/08/2018

2- LUGAR DE INSTALACION CASA # 13

3. INSTIGADOR.

Nombre: Steve Wilson
 Empresa: Clark Telecomm.
 Teléfono de Contacto: 298151247

4.- DATOS DEL USUARIO

Name: FRANKLIN
 Date: 11/11/00
 Time: 11:11
 Location: BLANCA
 Phone: 56 99337934 Mail:

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]