PROTOCOLO INSTALACION



1 FECHA 23 JUNIO 2017

E EUGAR DE INSTALACION PORTAL CEL GOOD: 1

Nº PROTOCOLO 235

Nombre Rodolfo Zannord
Empresa Sundrt - Control
Telefono de contacto +569 6395 7944

Nombre Lore to Queero lo

Dirección Dol Garadil Porto
Permanente Dol Garadil Porto
Instalación K: + basio

Telétono + 869 6895 3620 | Queindo @ sera . cl

Lista de dispositivos instalados idenominación nombre del dispositivo húmero de serie. ID del dispositivo y función)

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | JD. | SECCIÓN Y FUNCIÓN |
|--|--|-----------------|-----|---------------------|
| timo de de | Home contartite | | | control brink 1 179 |
| - Links | | | | control de Frs |
| THE RESERVE THE PROPERTY OF TH | By Pass | | | control de Luz |
| Cocina | COURT AND PROPERTY OF THE PARTY | | | Dong, mov. tow |
| Dormitorio | Rely Switch | | | Control anchor |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6 Registro de conformidad instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitáción del sistema FIBARO.

| fil sinterna se encuentra con la hora oficial | V | Fodos los dispositivos nombrados | V | Proebas funcionales de todos los módulos. | V |
|--|---|---|---|--|---|
| NTP Shoe. | J | Habitaciones nombradas. | V | Entiregal del manualles ificicos | |
| Sistema Geolocitizado | U | Dispositivos configurados correctamente | V | Entrega digital de pót con garantia y protocolo de instalación | |

Capacitación

| Funcionamiento de módulos instalación | V | Acceso remoto | V |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Escanas | U | Claves Internas | V |
| Creación usuarios | W | Declaración del consumo de energía | V |
| Panel de alarma | V | | |

Una vez finalizada la instalación, al usuano se le recomienda cambilar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suguere que las contraseña contenga letras mayústulas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación. TAMED no tendra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de entre producto. Lo entenor por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestion básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail soporte/litamed.cl

Firma del Instalador

A



TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 235

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

| Pazón encial | INMODILIADIA | NMOBILIARIA DEL CANDIL SPA | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|--------------------------|--|--|--|
| Razon social | INMOBILIARIA | DEL CANDIL SPA | RUT | 76.410.568-0 | | | |
| Dirección | Aurelio Gonzale | ez 3390, piso -1 | Fecha | 10/04/2017 | | | |
| Comuna / Ciudad | Vitacura, Santia | ago | Forma de pago | | | | |
| Giro | Inmobiliaria | | Motivo | Otros traslados no venta | | | |
| Despacho | Por cuenta de | Emisor a instalaciones del cliente | | | | | |
| | Dirección | Del Candil 690, departamento 12 Lo Barnechea, Santiago | | | | | |

Órdenes de Compra

| Cantidad | Código | Producto | Unidad | Precio Unitario | Total |
|----------|-------------|---|--------|-----------------|-------|
| 1 | Patagonland | Kit inicial Portal del Candil - HCL x 1; Motion Sensor x 1; Dimmer x 1; Bypass x 1; Relay 1x2,5kw x 1 | UN | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

| _ | | |
|---|---------|---|
| | NETO | 0 |
| | IVA 19% | 0 |
| | TOTAL | 0 |



ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 10/04/2017

№ GUIA 235

LUGAR DE INSTALACIÓN: Del Candil 690, departamento 12...

3. INSTALADOR Instalador: Smart Control 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INMOBILIARIA DEL CANDIL SPA

RUT: 76.410.568-0

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------|---|----------|
| | Kit inicial Portal del Candil - HCL x 1; Motion Sensor x 1; Dimmer x 1; Bypass x 1; Relay 1x2,5kw x 1 | 1 |

Rodolfo Zamorz