PROTOCOLO INSTALACIÓN



1 FECHA 14/01/17

2 LUGAR DE INSTALACION 141

Nº PROTOCOLO

3. INSTALADOR

Nombre I gracio acivibrar

Empresa Quintec

Telefono de contacto: 95 134913

5. Lista de dispositivos instalados (desominación, nombre del dispositivo, número de sene. 10 del dispositivo y función)

4 DATOS DEL USBARD

Permanente COSQ 141 HCG

Instalación:

10000 15426629 un gontahmanalberganalo

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
HAB MAT	HCL			
LIVING	DIMMER Z			
CONFROR	DIMBNER Z			
HAS MAT.	DIMMER 2			
CIVING	BY PASS			
COMEDON	BY PASS			
HAB. MAT	BY PASS			
U, NINE	RELAY DOBLE			
COCINA	RELAY DOOLE			
BANO	RELAY SIMPLE			The Barry
COCINA	SMOKE SANSOR	15		
COCINA	JENSOR PLERTA			
CNTRADA	SENSOR PLEETA			
COCIMA	JENSOR VENTANA	# A		
CIVING	SENSON VENTANA			
COMEDOR	JEN SOR VENTANA			
HAG MAT	SEUSON VENTAVA			
LIAG 1	SENSOR VENTANA			
HAG Z	SENS OR VENTAVA			
HAD MAS	ROUTER			
ALAB MAT.	UPS			
ENTRADA	CÁMPRA			
COCINA.	CAMARA			

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad, instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados	V	Privebas funcionales de todos los módulos	1
NTP: Shoa.	J	Habitaciones nombradas	1. /	Entrega de manuales (físico y avanzado digital)	1
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación	1

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	L
Escenas	V	Claves internas	V
Creación usuarios	V	Declaración del consumo de energia	V
Panel de alarma	V		

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestion básica del sistema.

Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

rima del Usuario

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 17/01/2017

№ GUIA 192

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195 casa 141...

INSTALADOR Instalador: Ignacio	Quintanar		

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ICG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 17/01/2017

№ GUIA 192

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195 casa 141...

INSTALADOR
 Instalador: Ignacio Quintanar

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ICG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

ÓRDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 13 enero 2017

Nº GUÍA 166

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195, condominio Los Alerces casa 141.

INSTALADOR Ignacio Quintanar 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

Teléfono:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
HCG-AL- Inicial	Kit Inicial: 1 HCL – 4 Motion Sensor – 3 Dimmer – 3 Bypass – 1 Relay 1x2,5 KW – 2 Relay 2x1,5 KW – 2 Door/window sensor Blanco - 6 Door/window sensor Café – 1 Router Dlink – 1 UPS – 1 Cámara IP C1 Lite.		

INSTALADOR