1		T	-/	Δ	V	1	C		Г) °
			_	_	_	_	_			
S	M	Α	R	T	L	1	٧	1	N	G

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 21-03-2019 Hora Inicio: 10:58 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Comirro El VEUTIS C	1112 00=1110
3. INSTALAPOR Nombre: Noccos Nasaci y Abrahow Ofido Empresa: To vnicd Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: HAROLD JACOB Mail: HJACOB BEZ-DOCK.CL Teléfono: 998334722,

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Oficius	Home Center 2		1	Controlodos
	Router B-Link			RED WIFE
Opiaino	Compro D Leuk		8	Comao
Bodege	Réhoy switch	72158	5	Luz Bodago
Oficius	Motion sensor	508964	10	Movimiento
Bodige Oficino Bodige	Smoke saiso	242884	16	Séresa
3				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	1
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	/

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1/	Acceso remoto	/
Escenas		Claves internas	1
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

oservaciones:			
A die			
chall I I	C		
Firma de Unstalador		Firma del Usuario	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR