(i)	T	A	V	IE	Ξ	D.	
_		_					


PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 107/2019 Hora Inicio: 15:21	Hora Término:	No E	PROTOCOLO:
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Jev Ceories 1727 Depto 402	depto 402	Instalación ,	Capacitación X
3. INSTALABOR Nombre: Stutel Escola Empresa: James Teléfono de contacto:	4. DATOS DED USUARIO Norphre: fatricia Mail: Patriciarqu Teléfono: 1569784	Sauche vitecto (18267	agunail.com

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	047982		Controlador
Comedor	Double Suitch	113176	40	Enchuse C.
Dormitorio	Dooble Switch	108445	46	Euchufe Dove
Acceso	Dimner 2	121202	36	Luztwirada
Acceso	By Pass	106766614	_	Luz Entrada
Doruntaria	Dimmer 2	214170	32	Luz Doraitor
Doruntorio	By Pass	106766535	_	Luz Dorumlari
Acceso	Hotion Seusor	443912	15	Seusor
Doruitorio	Hotion Seuson	462409	20	Seusor
Acceso	D/W Seusor	25 22 3	25	
Cocina	Flood Scusor	27506	5	Seusor Hand
Cocina	Smoke Seusol	178419	10	Sensor Humo
				-



TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	U
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	V	Se dejó el lugar de la instalación limplo y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	-	Dispositivos configurados correctamente.	1	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	W
Escenas	V	Claves internas	V
Creación usuarios		Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	U		_

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

* Depto sin luternet yeu calidad de Arriendo * Se creara usuario controlador del sistema * Door/windows sensor vo se encuentra obicado en el departamento, solo se encuentra evidencia del inan, se responsabiliza ala rumobiliaria del caso y reposición de dicho dispositivo

Firma del Usuario