A 808	1	-	1	N	1	E		)°	
								-	

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1.	FECHA: 25-03-2019Hora Inicio:	15 90 Hor	ra Término: 15 41	N° PROTOCOLO:
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN: CORDENO!	Ballormino	1181 in	nstalación Capacitación

	0pto 201	
3. INSTALADOR Nombre: Haro day/Abro how OF de	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: BARBARA LEISINGER	
Empresa: TOMES	Mail: INFO @ INVERSIONES GARZ	A.
Teléfono de contacto:	Teléfono: 9 96 7 96 290	Cor

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

	RE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living Hom	E Center Lite	50280	4	eartroloda
Darmi forto Privapol Réla	y switch 1x	2,5 72437	35	Coli pocci Eu
Documitado 2 Relo			31	coli-poe ce ou
	mer 2		12	der cocino
Hall Access Div			7	Luz Holl Accèse
Posmitorio 2 Mot	iou sausor	509 259	25	Temperotuso
Dosmitario Princip Moto	ion Sensor	509706	15	Temperoturo
				////
		Value of the second sec		
		canada A dalen est process and an analysis of the second est of place and an analysis of the second est of the second established and an analysis of the second established es		
WE THE THE PARTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINIST				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	1

## Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	1	Acceso remoto	TV
Escenas	/	/	Claves internas	1/
Creación usuarios	1	1	Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	1	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Firma del Instalador

## Observaciones:

1-Dimmer. 2 de Hall Accèso No cuarte con su Ampolle te. Correspondiente
2º SE deja actualizado El home Conter Liti de Lo versión 4.170 a la versión 4.530
3- Sé copocita al cliente, déjandola Al touto con él sistème pora pué puedo intéroctuar de monero indépendiente con "Fiboro".
4-SE realiza un backup y une révision final al Sistema completo polifique to do fucionando de Hamèro correcto "OK"
Agrido 1

Firma del Usuario