●TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1.	FECHA:	03/	06/	2018
-				

N° PROTOCOLO: 800

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: BOREGA 03 BACK OFICCE, REZEPKA,

AV. Ventisquero 111 Renca

LINSTALADOR

Nombre: Samuel Six / Andrés Padron Nombre: Lodrigo Acosta

3. INSTALADOR Nombre: Samuel Si / Andrés Padro	Nombre: Lodrigo Acosta Dirección Permanente:
Teléfono de contacto:	Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono: 944479460Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Oficina	Home Center 2	1102-50796	\	
BodegA	SMOKE SENSOR	242405	5	
Oficina	Motion Sensor	509569	15	
Bodega	Relay Switch	72401	21	
Oficina	DCS-93ZL	RZIOJFAWU699		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firna del Instalador

Andres radio

Firme del Usuario

Credenciales de la Camara

Usvario: Admin Contraseña: admin

QOL.O. 831.5P1 9I

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 800

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	DORAL PARK	SPA	RUT	76.580.703-4
		Av. El Salto 4001 of 151 piso 15		05/06/2018
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro		nstrucción de edificios o parte de ellos.	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección			

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral Park	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1)	UNI	0	0
		Traslado			
				NETO	0
	skorbelenikoje (IVA 19%	(



IVA 19% 0 TOTAL

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sli.cl

Nombre &

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4*, y la letra c) del Art. 5* de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

É	D	T	1	4	٨	1	E	Ξ	ď	
-	M		_	_				-	 -	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 24-04-19 Hora Inicio: 14:23 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Dodoga 03-REZ	
3. INSTALADOR Nombre: MARCOM - MAKAMI INNA M. Empresa: JAMED SPA. Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: CRISTIAN DONOSO Meil: CD & CVTRADINGCO . CL Teléfono: 98229 7977

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
OReines	HCZ	050796	7	
Bodega	and Suntil	72401	21	Luz Bodosa
Oftena	MOTION SEM SAZ	509569	52	MODIMIENTO
1302639	SMalo sonesur	242405	5	ALARMA
Offina	Congres 936L	000699	30	CAMBREA.
oficha	Roverson Dlines	900 2868		Repuis
		-		
	-			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	/	Todos los dispositivos nombrados.	1		Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
oficial. NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1	,	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	_
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	/		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	/

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	1	Claves internas	1
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	/
Panel de alarma	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

SE CENIRA SMOKE SENERZ POR PROBLEMA CE CREOR CO UARDWARE, SE NOVA A LABORATORIO PARA REVISIÓN

A LABORATORIO DE PARA REVISIÓN

A LABORATORIO DE PARA REVISIÓN

A LABORATORIO DE PARA REVISIÓN