

# PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 18/03/2018
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: EL RINCÓN - BELTEC (CASA 1)

Nº PROTOCOLO: CT-002

## 3. INSTALADOR

Nombre: VICTOR MARTINEZ ROJAS

Empresa: CLICK-TELECOM

Teléfono de contacto: +569 76872130

## 4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: PAUL ROSALES

Dirección Permanente: EL LLANO #789, EL RINCÓN

Instalación: EL LLANO #789, EL RINCÓN, VILLA ALBAHUMARA

Teléfono: 99342849 Mail: NANCY.ROSALES@TAMEDI.COM

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
SALA ESTAR PISO 2	HOMECENTER Lite	HCL-037079	AC:17:02:00:70:00	Unidad Central
SALA ESTAR PISO 2	Router	192.168.1.1 Admin/Adminer	CASA01 Fibernet	Red W.Fi
CORRIDA	SMOKE SENSOR	N/A	22	Seguridad
LIVING	CAMARA IP	6722TH4000244 2 LINE	DCS 936L	VIGILANCIA
COMEDOR	DIMMER 2	N/A	50	Control Luz
LIVING	Motion	N/A	42	Movimiento
ESCALERA	Motion	N/A	31	Movimiento
ESCALA	DIMMER	N/A	19	Control Luz
DORMITORIO 1	DIMMER	N/A	39	Control Luz
SALA TV PISO 1	Relé simple	N/A		Por Definir
DORMITORIO	Relé doble	N/A	28	Alarma
SALA TV PISO 1	Relé doble	N/A		Por Definir
VERBNAH PISO 1	DOOR/WINDOWS			salida patio
Puerta Principal	DOOR/WINDOWS			Acceso
Baño PISO 1	Flood	N/A	6	Inundación
DORMITORIO 1	Py Pass	N/A	N/A	Luces led
COMEDOR	Py Pass	N/A	N/A	Luces led
ESCALA	Py Pass	N/A	N/A	Luces led

Número de creación de datos incorrectos

## PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	✓
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	


### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		


Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

  
Firma del Instalador


  
Firma del Usuario





	<b>REGISTRO DE VISITA</b>	Versión: 01
		REG-S-10

FECHA: 26/05/2018

Lugar/Proyecto: El Riucón (Casa 1)


Actividades realizadas
<p>o sustitución de 2 Motion sensor Adicustles</p> 

Observaciones


Recomendaciones


Nombre y Firma contraparte:

ALVARO Acevedo



Aprobó: HNP	Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015	Página 1 de 1
-------------	---	---------------