

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02

30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 24/01/2018

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Al magro 4715, Depto. 202,

Nº PROTOCOLO: 565

3. INSTALADOR JAVIER ROJAS	4. DATOS DEL USU	ARIO
Nombre: Andrés Padron	Nombre:	
	Dirección D	1 1/2 Dal 202
Teléfono de contacto: 9 55 245071	Permanente: +ro	yecto Viena Depto 202
130 0/30 71	Instalación:	
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, 	Teléfono:	Mail:
número de serie, ID del dispositivo y función)		

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	Motion Susar	377359	5	
Cocina	Float Sunsor	27369	11	Gabinute (avalos
Hall de deceso	Dimmerz	205654	16	
UVIN6	Single Switch 2	54394	18	
	,			
UVING	Home Center Lite	36096	1	
		,		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09

Versión: 02

30 Septiembre 2017

Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

205 - 262

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

figha del dauario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 565

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salto 4001, oficina 71		Fecha	24/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, Santiago		Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 202 Ñuñoa, Santiago		

1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) Otros traslados no venta	UN	0	C
			-	NETO	0
N R BH		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		IVA 19%	0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4*, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



STAMED ORDEN DE TRABASO

1. FECHA: 24/01/2018

№ GUIA 565

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715...

3.	INSTALADOR
Ins	stalador:

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1

