É	ì	I	/	4	M	1	E	Ξ)	
2	M	A	п	т	L	٠	v	1	N	a	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 26/08/2019 Hora Inicio: 10:10 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Con cleure Desarres BUTOTO	Hora Término: № PROTOCOLO: iuo //8/ Depto404 Instalación Capacitación X
3. INSTALADOR Nombre:	4. DATOS DEL VISUARIO Nombre: Chicola, Barra Mail: Charra panto ja a guaril. Coru Teléfono:

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	049841	01	
Acceso	Dineneer 2	247109	12	Luz Acuso
Acceso	By Pass	106779127		Juz Acceso
Posillo Hab.	Dimner 2	246838	34	Lus Posillo
Pasillo	By Pass	106765208		Luz Posillo
Living	Motion SEMSOR		26	Hovimierto
Living Access Living	Motion Semson		20	Movimiento
Living	(Single Switch		17	Enchuse Civ.
	-			
		-		
	-			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

		/				
El sistema se encuentra con la hora	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V	
oficial. NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	V	Se dejó el lugar de la Instalación limpio y ordenado.	V	1
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V	

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	7	Acceso remoto	V
Escenas	V	7	Claves internas	V
Creación usuarios	V	7	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma	V			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

* Dispositivo Single Switch no x encuentra fisicomente en el lugar de instalación según protocolo 886. 3/N 58647

* Muy buen servicio y excelente atención y explicación.

Me interesa revisar calefacción en este dopto. y

quisiera saber como y cuándo se resculve el hecho

de que un dispositivo no estaba instalado físicamente.

Firma del Installador

Firma del Isuario