

1. FECHA: 7-6-19 Hora Inicio: 18:05 Hora Término: 20:30 Nº PROTOCOLO: 1406

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: ileben - JAZZ life
Dpto 210

3. INSTALADOR

Nombre: M. Madanaga - M. Madaleno
 Empresa: TAMEL
 Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: Rubén Méndez
Mail: R-Mendez@Hotmail.com
Teléfono: 994090679

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos los dispositivos nombrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas funcionales de todos los módulos.	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP: Shoa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Habitaciones nombradas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema Geolocalizado.	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivos configurados correctamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	<input checked="" type="checkbox"/>

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>
Escenas	<input checked="" type="checkbox"/>	Claves internas	<input checked="" type="checkbox"/>
Creación usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivos configurados correctamente.	<input checked="" type="checkbox"/>
Panel de alarma	<input checked="" type="checkbox"/>		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.


Confirmando la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:



Firma del Instalador



Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9


**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

Nº 1.406

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA CENIT EL TRANQUE LIMITADA		RUT	76.390.245-5
Dirección	Miguel Claro 195 Of 806		Fecha	07/06/2019
Comuna / Ciudad	Providencia, Santiago		Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria.		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Jazzlife 1, dpto 210 Lo Barnechea, Santiago		

Órdenes de Compra					
Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ANZ FGD-212...	Fibaro Dimmer 2 FGD-212 921,4 MHz	UN	0	0
1	FGB-002	Fibaro Bypass 2 FGB-002	UN	0	0
1	ANZ FGDW-...	Fibaro Door/Window Sensor Café 2 FGDW-002-7 921,4 MHz	UN	0	0
1	ANZ FGHCL...	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X	UN	0	0
1	ANZ FGMS-...	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	0
1	DLINK DIR-809	D-Link Router AC750 DualBand	UN	0	0
		Traslado			
				NETO	0
				IVA 19%	0
				TOTAL	0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

Rubén Méndez

RUT

10.319.999-8

Recinto

Depto 210

Fecha

07/06/2019

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).