PROTOCOLO INSTALACIÓN



LUGAR DE INSTALACIÓN:

Nº PROTOCOLO: __

3. INSTALAD	XOR			-
Nombre:	Gigma	476.	EPR.	
	SigmA	476	GAR.	
Taláfono do	D.	82733	13/	

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: CATALIMA MOONTERD.

Dirección
Permanente: AMERICA 449, DEPTO 6/7

Instalación: DEP90. 617

Teléfono: 26495631 Mail: CATALINA. AMRO 97041. 550.

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Home center Lite	42 .	30559 ·	*	Doarmi roais
Server Moumies	TO MOTION 2.	371736.	5	Domnitono.
RELAY SIMPLE.	Enchofe KIER.	27746.	B	Logninous.
Stosse Modimien	To motion 1.	367418.	2	LILING / COMEDOX
REING Simple	Erothe Fritanon	z 753.	15	LIVING / OSMEDOX
RELAY DODIE.	Encuture Entreal	41/2 60%	11.	Living/ anten
ELAN DOBLE	Enchot Laura	1/2	14 -	Living/ amason
DIMMER	LME	38559	3.	Living/ amasox
DIMMER	LJKE	78908.	10	BOX MITORIS
Consoc Tuesta	FUERTA	45653 .	9.	FUERTA TAMES
SERSOR IMURDA CID	Tloor.	9598.	4	Laving / Comson
Sensor Humo.	5 moke.	153043.	3	Cocinia

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

			/_		
El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	1
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	Y
Escenas	1	Claves internas	7
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Número umo creamoto Logares invelgentes

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 18/05/2017

№ GUIA 257

LUGAR DE INSTALACIÓN: Calle América 449, depto. 617...

 INSTALADOR Instalador: Sigma Life 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

5. PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CÓDIGO 4CG-PGH-Inicial	KIT Inicial PGH: HCLx1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Relay Simple x2, Relay Doble x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1, Flood Sensor x1, Router Dlink x1, UPS Forza x1	1

Jud.

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 18/05/2017

№ GUIA 257

LUGAR DE INSTALACIÓN: Calle América 449, depto. 617...

INSTALADOR Instalador: Sigma Life	

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-PGH-Inicial	KIT Inicial PGH: HCLx1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Relay Simple x2, Relay Doble x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1, Flood Sensor x1, Router Dlink x1, UPS Forza x1	1

Howlen