| @TAMED | PROTOCOLO DE INSTALACIÓN | Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2 |
|--------------------------------|---|---|
| 1. FECHA: 18/06/2019 | Hora Inicio: 16:00 Hora Término: | 18:00 Nº PROTOCOLO: |
| 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: V | los levres 1915 depto 600 | 2 Instalación <u>M</u> Capacitación <u>X</u> |
| 3. INSTALADOR Nombre: Sauwe Es | A. DATOSOEL USL Nombre: 901 Mail: 901 | na Jimeny 3 10 @ gwail com |

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| | L HOLEDE DE DIODOCETA IO | NÚMERO DE SERIE | ID | SECCIÓN Y EUNCIÓN |
|---------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| UBICACIÓN | Home Center Cite | 048112 | 01 | Controlador |
| Hell Access | Diw ner 2 | 227427 | 48 | Luz Entrada |
| Hall Acceso | By Pass | 106764208 | | 0.00 |
| Livive | Dimner 2 | 27.7323 | 52. | Luz living |
| Living | By Pass | 106763673 | | 2000 0000 |
| Hall Acceso | D/W Seusoli | 25 353 | 5 5 | Puerta Acciso |
| A | 0 11 0 1 | -1200 | 60 | Enchusesur |
| Civines | Double Switch | 113426 | 64 | Enchuse Morte |
| Has Doinisain | Youble Switch | 462819 | 83 | Hoviniento |
| 1 | 1.11 | 444239 | 78 | Hovimiento |
| Living | Notion Seusor | 184388 | 73 | Sousof Hama |
| Cocine | Smoke Sensor | | 68 | Seusor Flood |
| Cocina | Flood Seusol | 275/6 | 60 | Junga 71000 |
| | Router Dlink | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| | | / / | | / | | / |
|---|---|--|---|--|---|---|
| El sistema se encuentra con la hora oficial. | V | Todos los dispositivos nombrados. | V | Bruebas funcionales de todos los módulos. | V | 1 |
| NTP: Shoa. | V | Habitaciones nombradas. | V | Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado. | V | Y |
| Sistema Geolocalizado. | V | Dispositivos configurados correctamente. | V | Las cajas eléctricas se dejaron cerradas | 1 | |

Capacitación

| Funcionamiento de módulos instalados | V | Acceso remoto | X |
|---|----|--|---|
| Escenas | VI | Claves internes | X |
| Creación usuarios | V | Dispositivos configurados correctamente. | V |
| Panel de alarma | - | | |

Una vez finalizada la instatación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

*Cliente no Tiene internet * Excerente Servicio! Sorry Rensondo en Maintir El distibility de CONEFENCIÓN. GENESS SITUEL!

Firma/de/instalador

Firma del Usuario