mir.	ТΔ	M	ED.
S M	ART	1 I V	LNG

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1.	FECHA: 30 Juliu 19 Hora Inicio: 14:30 Hora Término: 15:	53 Nº PROTOCOLO:	
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN: Bordemar Desto 82		
		Instalación Capacitación X	
		•	

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	T	T ppondulum number
Sala Eslar	Home Contr 2	HC2-50506	7 ID	Controlador
Sala Estar	Motion Sensor	528190	24	Moximmento
Sala Estar	Single Suikh	91374	16	Enchule
Salatstar	Dimmer 2	281834	21	Luz Sala E.
Saleitstor	ByPass	10 6789995	-	Cuz Sala E.
	Mink 936L	416000213	29	Camera
		3	,	



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	1
Sistema Geolocalizado,		Dispositivos configurados correctamente.		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V

## Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	1	Claves internas	-/
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	0
Panel de alarma	1	Notificaciones Recibidas	-/

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

## Observaciones:

1) Rooter D-link no Instal	ado. Sistema Conectado a Router VTR.
Atom	Chillia
An dres Padras	Firma del Usuario