



Chargé REG-5-09  
Version: 02  
30 Septembre 2017  
Page 1 de 2

## 5. PROTOCOL

1. FPCMA

14-9-2018

## 2. LUGAR DE INSTALACION

CASA # 26

### 3. INSTALLATION

Number

buca Hoppers Perch

**Impressa**

Chick Tel 001  
0924 59247

### Relaciones de Contacto

0951592V5

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, modelo del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

A. DATOS DEL USUARIO

Number

Camilo Hernandez

#### Discussion

N/A Borehole SW #167

1

PURDUE

IT industry

973017685

swine@quail.com

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	30	SECCION Y FUNCION
	Homecenter Lite	HCL-048/113	182.168 26.102	
	Router		182.168 26.1	
	Camera IP		182.168 26.103	
	Relay Switch			Entrada Clavito
	Relay Switch			Entrada Clavito
	Relay Switch			Entrada Clavito
	Relay Switch			182.168
Antejón	Dimmer 2	231 348	47	182.168
Escalera	Dimmer 2	231 671	52	182.168
	Dimmer 2			Entrada Clavito
Living	Motion Sensor	477 104	6	182.168
Cocina	Motion Sensor	477 497	12	182.168
Hall de entrada	Motion Sensor	477 140	18	182.168
Sala Estar	Motion Sensor	477 200	24	182.168
	By Pass			
	By Pass			
	By Pass			
Del principal	Door/Windows Sensor	50 201	37	182.168
Del principal	Door/Windows Sensor	50 201	41	182.168
Cocina	Smoke Sensor	242 308	33	182.168
Cocina	Flood Sensor	348 41	30	182.168



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra en la lista de [illegible]	<input checked="" type="checkbox"/>	Se han instalado los dispositivos nombrados	<input checked="" type="checkbox"/>	Se han realizado las pruebas operacionales	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha configurado el sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	Se han configurado los dispositivos	<input checked="" type="checkbox"/>	Se ha configurado el sistema de alarmas	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha configurado el sistema de alarmas	<input checked="" type="checkbox"/>	Se han configurado los dispositivos de alarmas	<input checked="" type="checkbox"/>	Se ha configurado el sistema de alarmas	<input checked="" type="checkbox"/>

**COMPROBACIONES**

Funcionamiento de módulos instalados	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han instalado los dispositivos	<input checked="" type="checkbox"/>	Claves de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han configurado los dispositivos	<input checked="" type="checkbox"/>	Declaración del consumo de energía	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han configurado los dispositivos	<input checked="" type="checkbox"/>		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, el usuario no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de olvidarse deberá acudir a los puntos de venta de este producto. Se entregará por escrito la privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fax: 02 2648547 y mail: soporte@tamed.cl

  
Firma del instalador

  
Firma del usuario

2 Doble Switch  
1 Single Switch  
1 Dimer

Dispositivos entregados al Cliente