PROTOCOLO INSTALACIÓN



FECHA: 21/03/2018

LUGAR DE INSTALACION - 51 RIOCOLD (CASA 20)

Nº PROTOCOLO: 0103

3. INSTALADOR Engess dick- Folecon Teléfono de contacto: +569 768 +7190

APRIO NEIM RNON 940 CASO 20

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo número de serie, ID del dispositivo y funcion)

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | .0 | JECCIÓN Y FUNCIÓN |
|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| L. J. 106 | Honocoetee Lite | Het-037022 | ac: 17:02:08:06:20 | Coutrol- |
| 60:00 | Router | 197.468-20.1 | Dir-809. | SOCIOA Juleavet |
| Son ustan. | Compra il | P.1.168. 30, 102 | DC5-936L | sha estosiclesha |
| GOLHA | DinHen | NID | 17 | 6308UA |
| Livios. | Dinner | NA | 8 | We lidius |
| DORN-TORIO PRIDGIPAL | Dinner | NA | 42 | Los poenitors |
| Dontono Pumble | By Pass | NA | / | Ampolloto |
| 60.00 | By Pass | N/D | - | Antoliala. |
| IN toshino | By 1225 | N/A | / | enthetian y how |
| DORN-tono 1 | Religion ton Sinte | NA | 62 | 2000. |
| Danikowo 3 (lisoz) | Rose South Johler | MA | 4} | BUCHURE |
| Drantonio Z(Pisoz) | Role Switch Dolle | Pla | 53 | TV |
| Liviuo. | Motion Sweak | NA | 29 | Movimento. |
| Escala | Hotau Souson | NA | 24 | 8503WA |
| Vartage Lives | 2008/WW2045 | NA | 12, | Vertical |
| Vertous Dormtonio | 200e/W.03049 | NA | 21 | Victorial |
| COCCUS | SHOLE SUSON | NIA | 30/36 | LULIO COCUDA |
| 200 fro 1 | Floor Sasar | AIA | .55 | Jumpawo'u |
| | | | | |
| | | | | |

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARD.

| El sistema se encuentra con la hora oficial. | V | Tridrie los dispositivos nombracios. | 1 | Prusbas funcionales de todos los médulos. | 1 | |
|---|---|---|---|--|---|---------|
| NTP: Shoe. | 1 | Habitaciones nombradas. | V | Entrega de manuales (físico) | V | 7 |
| Sistema Geolocalizaris. | 1 | Dispositivos configurados correctamente. | 1 | Entrega digital de pof con garantía y protocolo de instalación. | 1 | e-nail. |

Capacitación:

| Funcionamiento de módulos instituidos | V | Acquisia remoto | 1 |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Escents | V | Claves internas | V |
| Crescion usuarios | V | Declaración del consumo de energía | 1 |
| Panei de alarma | V | | |

Confirmo la comecta instalación, configuración, correctas prusbas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión basica del sistema. Nota: Para Soporte y Garántia comunicarse al fono: 02 28485547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuario

out to read the bound ((asa 10) · Enteración de 2 sensores Motion Adriances Observaciones