ú	ď	7	7	A	V	4	F	=	Г	Y	
-	-		•	•••				-			
8	м	A	Ħ	T	L		ν	t	M	œ.	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 11/09/2019 Hora Inicio: 10:15 Aug	. // ^
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Piloto da Sevena A Aconcagua - Logura de Ma	Instalación Capacitación
3. INSTALABOR Nombre: Succel Esco la Empresa: aued Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Mari Um Cid Mail: M Cid @laconcagua. Com / my mo lina @laconca

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	L D	OFF COMMUNICATION OF THE PARTY
Habitación I	Home Center 2	099481	01	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Usbitación s.	Divenue 2	236801	12	Luz 466 01
Hobitación 1	By Pa.55	106772279	_	Luz Habol
Hobitaion 5 -	Motion Seusor	5089 75	17	Hariniento H
Posillo Hab	Dimmer 2	232252	22	Luz Pasi Clo
Pasillo Asb	By Pass	106 772789	_	Luz Posillo
Living	Drumer 2	246827	27	Luz Living
Living .	By Pass	106772309	_	Luz Living
lease	Druner 2	232257	32	Luz Acceso
Acceso	By Pass	106772268	_	Luz Acceso
Living -	Hotion Sensor	509691	37	Hovimiento L.
Acuso	V/w sensor	103691	41	Parta Acceso
Hob Pineipal.	Dinguer 2	236795	50	duz HAb. R.
Hob Principal	By Pass	106772276	_	Luz Hob. D
Hob Principal	Dimmer 2	246843	55	Juz Closeth
Hab Principal	By Pass	106772310	_	Luz Closeth
Hab Principal -	Hotion Sensor		60	Horivielo AP
	Single Switch	99485	64	Enchuse Refriger
	Cerroclura Danalos			1 -1 -1 -1
	Reuter Vlink	32H9002824		
	Sous Plays	,		Husica



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V	/
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	V	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ardenado.	N	/
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V	

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	0	Acceso remoto	/
Escenas	10	Claves internas	-
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.olobal

Observaciones:

· Credenciales para fibaro id y Home center:
Credenciales para fibaro id y Home center: Steguna del mar serena@ quail.com / Laguna mar 2019*
· Guia de Despocho 1176 fatta
· Guia de Despocho 1176 fatta * 1 dinner; 1 by pass; 1 RGBW; 1 tiraled; 1 Google Home rivi
· Guia de Despercho 1294 Catta
· Guia de Despercho 1294 fatta * 1 Blastbot; 1 Pendrive Kingtone
Es resto funciona OK. configurado en IPAD
· Se reconsidende manterineiento al cilindropole la pourta
Firma del Instalaçõe
Firms del Installator

TAMED SPA

*TAMED

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.637

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	n Presidente Riesco 5335, piso 9		RUT	76.089.641-1	
Dirección			Fecha		
Comuna / Cludad			Forma de pago	Transferencia Bancarla	
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	Avenida Pacifico 741 La Serena			

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ANZ FGHC2	Fibaro Home Center 2 FGHC2 921,4 MHz SW 4.X	UN	478.983	478.983



Timbre Electrónico SII
Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl



-		
	NETO	478.983
	IVA 19%	91.007
	TOTAL	569.990