

1. FECHA: 26/10/2017 HORA LLEGADA: 11:35 HORA SALIDA:
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Canal troncal 5 am Trancisco 781, Casa 13, Poente Alto.

3. INSTALADOR Nombre: Pablo Vidente - Javier Rojes Empresa: TAMEDSPA	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Aletandro Ferrada
Teléfono de contacto:	Teléfono: +56 9 99328945 Mail:

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	.SECCIÓN Y FUNCIÓN
Piso2/Hall	Dimmer 2	121203	9	
Piso 1 Jacceso Piane.	Dimmer 2	121546	6	
Piso 1/Acceso Principal		51433	17	
Risol / Locina	Smoke Sensor	177 892	16	
Piso 1/ Living	Motion Susor	368621	20	
Piso 2/ Hall	Motion Sensor	370148	23	
	*			
	1			

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema domótico FIBARO.

			,		
El sistema se encuentra con la hora oficial y de acuerdo a la zona	V	Todos los dispositivos nombrados.	i	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
horaria		Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	d
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	ox.

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	4
Escenas	1	. Claves internas	1
Creación usuarios	V	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	1	Entrega datos de contacto soporte	1

Una vez finalizada la instalación, se le recomienda al usuario cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota (soporte), es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.

Nota 1: Para Soporte y Garantía de productos comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.
Nota 2: En relación a la instalación del sistema domótico, este trabajo cuenta con un periodo de garantía de 20 días corridos desde la fecha indicada en este documento.

Firma del Instalador

Núnero uno creando hogares inteligentes



TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 447

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria De	Raco Limitada	RUT	76.320.250-K
Dirección	Alonso de Córo	Alonso de Córdiva 2600, Oficina 41		24/10/2017
Comuna / Ciudad	Las Condes, Sa	antiago	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Canal Troncal san Francisco 781, casa 13 Puente Alto		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Queylen	Kit inicial - Home Center Lite x1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Door/Window Sensor x1, Smoke Sensor x1 Traslado	UN	0	.oui



NETO 0 **IVA 19%** 0 TOTAL 0

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre VIIIA SANKANTI RUT 4387 5618 Recinto

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 24/10/2017

№ GUIA 447

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Canal Troncal san Francisco 781, casa 13...

3. INSTALADOR Instalador: Grupo Tamed

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria Del Raco Limitada

RUT: 76.320.250-K

E-mail: pablopizarro@queylen.cl TELÉFONO: 995321016

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Queylen	Kit inicial - Home Center Lite x1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Door/Window Sensor x1, Smoke Sensor x1	1

Sull

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 24/10/2017

№ GUIA 447

LUGAR DE INSTALACIÓN: Canal Troncal san Francisco 781, casa 13...

3. INSTALADOR Instalador: Grupo Tamed 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria Del Raco Limitada

RUT: 76.320.250-K

E-mail: pablopizarro@queylen.cl TELÉFONO: 995321016

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Queylen	Kit inicial - Home Center Lite x1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Door/Window Sensor x1, Smoke Sensor x1	1

Minero um creando hogares invesigences