T)	T	۸	1	IE	n	ř
q,	1/	٦.	V		·	
		-			1 14 0	

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 01 Felovero 19 Hora Inicio: 16:00	Hora Término:	Nº PROTOCOLO:_1191
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Ay VENTISQUETO 111	Backoffice	Instalación
3. INSTALABOR Nombre: Abribhou Audres Souwel Empresa: Tawed Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Alberto Mail: Veutas 2 @ C Teléfono: 9880 4333	Saba Thilebolsas.cl

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Oficina	HomE Center 2	HCZ50462	1	Controlador
Oficina	SingleSwitch	106820	5	Sensor
Bodega	Smoke Serser	241964	13	Sensor
Oficina	Motion Sensor		9	Sensor
Ofigna	Comara Olina			



Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	V	1	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
oficial, NTP: Shoa.	1	/	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	V	-	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	-

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

* NOSE rioliza la capaciforiai, Debido a qui Le persone que se le deben réaliza credenciales, usuovios, y Muestre del sistème No si cuamentre. \$6 sociamiendo reogendor La appositocién

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.191

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	DORAL PARK	SPA	RUT	76.580.703-4	
Dirección	Av. El Salto 400	01 of 151 piso 15	Fecha	01/02/2019	
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria	
		nstrucción de edificios o parte de ellos.	Motivo	Otros traslados no vent	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 37 RENCA			

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral Park	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs936L x 1, Router x 1)	UNI	0	(
		Traslado			



 NETO
 0

 IVA 19%
 0

 TOTAL
 0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre March Francisconi

RUT 26.252.9355 Recinto

Fecha 01-02-19

Firma Naturka Fran

4	2	т	.,	١	N	A	F	=	г	٧	
4	F		r	٦	IA	ш	L	-	_	,	

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1.	FECHA: 24-04-19	Hora Inicio: 17:10	Hora Término: 18:00	Nº PROTOCOLO: SIN GULA
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN:	dosa 37, 200	LORILA	Instalación Capacitación

3. INSTALADOR Nombre: MARCO M - MAXUMILIANO M Empresa: Talled 914. Teléfono de contacto:	Nombre: CIAUDIA KHAMIS Mail: Claudia & Estran Papus.CL Teléfono: 988043631
---	--

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
ORciva	HCZ	050462	7	
Bodosa	Relay suntay	106820	7	Wz Asodoga
Oficing	MOTION SENCER	513811	10	MOVIMIENTO
Bodoga	SMONES STHER		16	Alarma
Oficina	Carvaria Dinel	6000192	20	CAMARIA
Oficius	ROWTHER DILL	9002821		Rep wifi
			ASSOCIATION OF	



Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	/	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	1	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	/

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	/
Escenas	1	Claves internas	/
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	/
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

Firma del Instalador

Firma del Usuario