# **⊕TAMED**

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO: \_\_\_\_

1. FECHA: 20-06-18
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: BOCKOFFICE, BUZOGO 09

3. INSTALADOR  Nombre AME VALENCE - MARCO MARADOY  Empresa: TAMED  Teléfono de contacto:	Andres Andres Acrab  Dirección Permanente: Instalación:	
<ol> <li>Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)</li> </ol>	Teléfono: 973339699 Mail:	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Hez		1	
Bo do ga	Single switch		5	Luz
Oficing	Motion Sensor	509322	10	MOVINIENTO
Bodoga	SMOKESENSOR	241984	16	Sensor Lumo
OFICA	Dlink 932L	0960		CATARA
1 3				



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	U	Todos los dispositivos nombrados.	v	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	0	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	5/	Dispositivos configurados	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo	de energía
Panel de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA** 

N° 809

### S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

- (	DODAL BARK	SDA .	RUT	76.580.703-4
	DORAL PARK		Fecha	08/06/2018
Dirección	Av. El Salto 400	01 of 151 piso 15	Forma	Transferencia Bancaria
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	antiago	de pago	
Giro	Inmobiliaria, co	nstrucción de edificios o parte de ellos.	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 9 RENCA		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral Park	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1)	UNI	0	0
		Traslado			
				NETO	0
N SQ				IVA 19%	0
1958	<b>公元的政策以及</b>	A STATE OF THE PROPERTY OF THE		TOTAL	C



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4\*, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

-			47	-	С.
W	14	١N	Лŀ	-	D
4,	• •	•••		_	

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 16-04-2019 Hora Inicio: 12:20 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: El VEU to S QUESTO	Hora Término: 13:30 Nº PROTOCOLO: Siv Gui a  1111, Bodigo 8 Instalación Capacitación **  (Riciplia)
3. INSTALADOR Nombre: Macos Marodey Abroluscu Ojedo Empresa: Teléfono de contacto:	Nombre: Francisco Squella.  Mail: Ventas 6 Antinotion. com  Teléfono: $756935699200$

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	· ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
OFICIMO	Home water 2	45625	1	Courter locar
Bod = 90	Riuglé soutch ?	72 154	5	Ruz Boci-60
Oficino	Motion Souso	509322	10	string)
Borlago	Smake susar	241984	22	Alorma
000	Routes D-link	900240b		
opieno	Comoro Ditu	0 /	8	Comoso_
Span	Capper a Ma			
				1
1				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora.	i	1	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
oficial. NTP: Shoa.	1	-	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	1
Sistema Geolocalizado.	ナ	-	Dispositivos configurados correctamente.	/	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	1

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas		Claves internas	1
Creación usuarios	17	Dispositivos configurados correctamente.	/
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: coporte@tamed.global

Observaciones:

Sin Observouroutes, excepto que se retire un
Dispositivo "Smoke seusa"
Débido que La Mobiliaria,
Douo sicho Dispositivo,
El cual se ira a la oficie para realizar las
print-bos corrèspondiente, o incluso el combie
de Dicho Dispositivo