PROTOCOLO INSTALACIÓN



CUBAR DE INSTALACION VARAS GALLANDS - DEPTO. 305

Nº PROTOGOLO.

3 INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
Homes Francisco Andreas M.	Nombre:
Telefono de contactor 89033493	Dirección Parmanente:
5. Leta de deposteros estelados (denominación, nombre de dispositivo, mignero de sens, ID del dispositivo y función)	Teléfono:
número de sens, ID del dispositivo y funciony	

URICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	iD.	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Entrana Rucari	Dunan + By AGS			Acces.
Living Compose	Notay.			Coloppeis.
	Denava + A Pass			Liz Cocina
Donn. Princis!	Dunna + Belos			Luz.
	Ne Trondons			La Cofacción Temperantora.
Bon Sowarar	Maria Susa			Touponouve.

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instatición, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema sa sricueritra con la fiora oficial.	Todos los dispositivos nombrados	/	Proetiza tudoranales de tados los módulos.	/
NTP Shou	Hippitaciones nombradas.	/	E tirego de numusos (Feco)	
Sistema Geolocofizado.	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entraga digital de pdi con garantia y protocolo de instatoción.	

Capacitacion:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escanas	Claves internas	1
Cresción usuarios	Declaración del consumo de energia	
Panel de atarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le reconsecida cambiar la contraseña de administrator de su Home Center por lasguadad. Se sugrar que la opridisseña contenga labres mayusculas, numerous y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hacha esta modificación. TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. La anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas prusbas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestion basica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y meil: soporte/stomed ci.

Figures Usuario

TAMED SPA



Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 418

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria y C	constructora Galvarino Ltda.	RUT	76.100.066-7
Dirección	Galvarino Galla	rdo 1614	Fecha	04/10/2017
Comuna / Ciudad	Providencia, Sa	antiago	Forma de pago	
Giro			Otros traslados no venta	
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Galvarino Gallardo 1560, Depto. 305 Providencia, Santiago		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit InVaras	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) Traslado	UN	0	
HEAD SEC	MERCHEN ENGLANDMENT	RECYCLAS DE TAR ENGLES MARCHANISCH AND ACTION TO THE T		NETO	0
医眼光 化乙炔酸铵	CONTROLLED POSICION PROPERTY.	SCROMOPHIC MARCON PROPERTIES CONSIDER BILL		IVA 19%	0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderlas o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 418

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria y C	Constructora Galvarino Ltda.	RUT	76.100.066-7
Dirección	Galvarino Galla	rdo 1614	Fecha	04/10/2017
Comuna / Ciudad			Forma de pago	
Giro	Inmobiliaria y Constructora		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Galvarino Gallardo 1560, Depto. 305 Providencia, Santiago		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit InVaras	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1)	UN	0	



 NETO
 0

 IVA 19%
 0

 TOTAL
 0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl



REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 10/10/2017

Lugar/Proyecto: VARAS GAL LARDO / DEPTO 305

Actividades realizadas

- SE REALIZA VISITA SEGUN LO AGENDADO POR VERDICA VIA

MAIL A LA USUARIA CLAUDIA RIFFO A LAS 10:00 HRS DEPTO.

305.

- LOS SELNILOS ESPERNA HASTA LAS 10:40 HRS SIN RESPUESTA; SE

LUMA A USUARIA Y INDICA QUE ELLA SENIA ENTENDIDO QUEÉ VISI
LAMA A USUARIA Y INDICA QUE ELLA SENIA ENTENDIDO QUEÉ VISI
A SE REALIZARIA HOY EN LA TARDÉ;

- ESTA VISITA SE CORRARA COMO A DI CIONAL

Obs	ervaciones	

	Recomendaciones	

Nombre y Firma contraparte:



REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 10/10/2017

Lugar/Proyecto: VARAS GALARDO / DEPTO 305

	Actividades realizadas
MAIL A LA USUARIA	CLAUDIA RIFFO A WY 10:00 HRS DEP
10 SE PLENTITUM	MN HASTA US 10:40 HRS FIN RESPUESTA; y indica Que in tenia éntendido Que i HOY EN LA TARDE. COBRARA COMO A DICIONAZ

Observaciones			

Recomendaciones	

Nombre y Firma contraparte:



REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 12 - Dar. 2014.

Lugar/Proyecto: VARAS GALLAROS. - DEPO 305

Actividades realizadas

* Instalación Kit tricial

Observaciones

CAMPLET COUNTY low NOTIFICACIONET NO FUNCIONAND POR NO CONTINIO, NAN.

Recomendaciones	

Nombre y Firma contraparte:

landu

(lifo

(mod.

Aprobó: HNP

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 04/10/2017

Nº GUIA 413

LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1560, Depto. 305...

3. INSTALADOR Instalador: Idix 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria y Constructora Galvarino Ltda.

RUT: 76.100.066-7

E-mail: r.contreras@ictinos.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
(it InVaras	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1)	1

Francisc Andrina