Ì	T	"/	4	V	E	Ľ	)"	

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO:\_

1. FECHA: 07-03-19 Hora Inicio: 14:20 Hora Término: 16:10
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: PARQUE LA HUASA: DEPTO DEL 101

Instalación A Capacitación

3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
3. INSTALADOR Nombre: MREO M 1574x 1+21 /meo - ABRAN	ANNOMBRE: PRANCISCO MARDONES
Empresa: TAMED 3P4.	Mail FRANCICA FRANCISCO COM
Teléfono de contacto:	Mail: TRANCICA FRANCISCO GMAIL. COM Telefono: 765656877

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
8 B	HCL	055093	1	OLOGOR I FORGION
Hall Accesso	DIMMER 2	283488	8	WZ ALCESO
Hall accesso	DEOR WHYDOUS	50518	10	AARMA
Compor	MOTTONSEROSOR	539318	14	Hormston
	ROUTUR DINK.	2127	5/iD	
			4	



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	<i></i>	Todos los dispositivos nombrados.	7	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	-	Habitaciones nombradas.	/	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.	_	Dispositivos configurados correctamente.		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	
Escunas		Claves internas	-
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

IP: 192168.1.15

\* Sin mimero de protocolo, Ni guia des Despocho por felle en el sisteme Landus"

Firma del Vinstalado

Firmater Usuario



### COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Código: REG-LOG-15 14 de Noviembre 2017 Página 1 de 1

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA P	ARA RECIBIR LOS PRODUCTOS				
Nombre y apellido: FRANCISCA MUZDONES.					
Número de Cédula de identidad:	Teléfono:				
Dirección de entrega PARQUE (A HUNSA					
CALLE: LINGUISA. NE	RO: PISO: DPTO: 01				
DATOS DE LOS PRO	ON CTOS				
DATOS DE COSTITU					
Artículo: Home Centes Lite (1) Hotion Sensor (1) Dimmes 2 (1) Bypass 2 (1) Descripción:  Parque la Huasa" Inmobiliaria Cenit	Nº de documentos relacionado (guía, factura, contrato, etc.):				
Inmobiliaria territ					
IMPORTANTE:					
1) Si quien retira es un tercero autorizado por el cliente, las copías del poder simple donde constare y de la cédula de identidad quedarán en la empresa para su respaldo.					

- 2) Al firmar el presente documento, declaro estar en conocimiento que aquello implica la renuncia a la instalación, configuración, programación, capacitación y garantía de instalación del o los productos adquiridos.
- 3) Al firmar declaro haber recibido conforme el producto.

cliente o autorizado para retirar

07-03-19

Fecha de entrega