

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 26-06-18 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Dackoffice	Nº PROTOCOLO:
3. INSTALADOR Normbre: Jaime Valenca / Marco Maradey Empresa: tamed SPS: Teléfono de contacto: 228486547	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Analy Rounds Dirección Permanente: Instalación: Dodera II
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center 2		1	
hicina	Motion Sensol	509260	6	Moviniento
odera	Smoke Sensor	242060	12	Dama
odera	Single Switch	72407	16	luz Bodexa
fiction.	Camara Dlink	5060		Canca
	Douter Dlink	2405		
				1.3
			10	



Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	-	Todos los dispositivos nombrados.	(Pruebas funcionales de todos los módulos	
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	_	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

i	í	Ì	7	1	4	V	11	E)
				-	w		1 1	4 10	**	n

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: - Rezep KA Bentis	/ Value 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
3. INSTALABOR Nombre: Aucres Ahrahsur Empresa: Teure of Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Michael Vocke Mail: Vocke, michael Quancil-com Teléfono: 9933496390

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Bodega	Double switch	266214	19	Certifol Porton



Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.		
NTP: Shoa.	N	Habitaciones nombradas.		Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado,	
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V

Capacitación

Funcionamiento de módulos Instalados	V	Acceso remoto	V
Escenss	V	Claves internas	
Creación usuarios	V	Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma	V	_	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

· Se instabé dispositivo para controlas motor de puerta de celuncia, el cual se reculianta y deja de familiarar por unos minutos (el motor); Todo ocurre cuando se prueba varias veces seguidas

Firma del Inistalador

Firma del Usuario



REGISTRO DE VISITA

Código: REG-AT-SOP-04 29 Noviembre 2017 Página 1 de 1

FECHA: 05-03-2019

Hora Llegada: |-1:30

Hora Salida: 11:51

Lugar/Proyecto: Ventisques IIII vodega II

* Recuplezo de botaria de sensor de humo, reconfiguración y revisión de fencionamiento del sistema

Nombre y firma contraparte:

Nombre y Firma TAMED: