

1. FECHA: 22/03/2018

Nº PROTOCOLO: 717

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

### 3. INSTALADOR

Nombre: Samuel Escola/Jedward

Empresa: TAMOD SPA

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

#### 4. DATOS DEL USUARIO

sta. MICHEL LÓPEZ CARRERO  
Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección  
Permanente: AV. THONCAI SAN FRANCISCO 9M-63

Instalación: \_\_\_\_\_

Teléfono: 92102149 Mail: MICHELLOPEZ.C@HOTMAIL.COM

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

717

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

  
\_\_\_\_\_  
Firma del Instalador  
Jedgurd.

  
\_\_\_\_\_  
Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547


ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

**RUT: 76.295.486-9****GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA****N° 717****S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

<b>Razón social</b>	Inmobiliaria Del Raco Limitada		<b>RUT</b>	76.320.250-K
<b>Dirección</b>	Alonso de Córdova 2600, Oficina 41		<b>Fecha</b>	22/03/2018
<b>Comuna / Ciudad</b>	Las Condes, Santiago		<b>Forma de pago</b>	Transferencia Bancaria
<b>Giro</b>	Inmobiliaria		<b>Motivo</b>	Otros traslados no venta
<b>Despacho</b>	<b>Por cuenta de</b>	Emisor a instalaciones del cliente		
	<b>Dirección</b>	Av. Canal Troncal San Francisco 911, casa 63. Puente Alto, Santiago		

**Órdenes de Compra**

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Queylen-...	Kit inicial - Home Center Lite x1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1  Traslado	UN	0	0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NETO	0
IVA 19%	0
TOTAL	0

Nombre MICHEL LÓPEZRUT 17.384.824-7 Recinto \_\_\_\_\_Fecha 22/03/2018Firma [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



1. FECHA: 22/03/2018

Nº GUIA 717

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Av. Canal Troncal San Francisco 911, casa 63....

3. INSTALADOR

Instalador:

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria Del Raco Limitada

RUT: 76.320.250-K

E-mail: pablopizarro@queylen.cl

TELÉFONO: 995321016

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Queylen-...	Kit inicial - Home Center Lite x1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1	1

MICHAEL LÓPEZ C.  
17-584 824-2  
