

3. INSTALADOR

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre:

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1 FECHA: 26/01/2018

№ PROTOCOLO: \$72

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

Teléfono de contacto:		Dirección Permanente: Proyecto Viena Depto 209 Instalación:			
5. Lista de dispositivos instalados (denom número de serie, ID del dispositivo y funci		Teléfono:	Mail:		
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN	
Living	HCL	036091	1		
Living - Hall	Dimmer 2	170423	7		
LIVING	Single Switch 2	54722	12		
Hall	MOTTON Sensor	443752	15		
Cocina	Flood Sensor	6721	21		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Tados los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internes
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

209

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recemienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: oz 28486547 y mail: soporte@ramed.cl.

Firma del Instalador

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 572

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	MOBILIARIA VIENA SPA	RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	to 4001, oficina 71	Fecha	25/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	antiago	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 209 Ñuñoa		

1 Kit-Inicial-Viena Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2,x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Reuter x 1) Otros traslados no venta NETO	Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
NETO	1	Kit-Inicial-Viena	1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	UN	0	
	THE REAL PROPERTY.	POTAT NECESSARY PAR	HANCON INTRO-MANIACAN AND A SHARRASHI III		NETO	0
IVA 19%	R MAR	AND UNK			IVA 19%	0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 25/01/2018

№ GUIA 572

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 209...

3. INSTALADOR Instalador:	4. DATOS DEL CLIENTE Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA RUT: 76.416.828-3 E-mail: TELÉFONO:
---------------------------	--

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1