

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02

30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 27/12/2017

Nº PROTOCOLO: __

LUGAR DE INSTALACIÓN: Golverino Gallerdo 1560, Providencia

3. INSTALADOR Nombre: Javier Rojas - Pablo Ordoneta Empresa: TAMED SPA Teléfono de contacto: 456 2 269 6597

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| Nombre:} | Waro Guti | derez | | |
|--------------------------|-----------|----------|------|--|
| Dirección Permanente: | Galvanno | Gallardo | 1560 | |
| Instalación: | | | | |

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | ID. | SECCIÓN Y FUNCIÓN |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----|-------------------|
| iving - Comedor | Motion Sensor | 443721 | 5 | |
| Dormitorio Principal | | 443901 | 11 | |
| Dormitorio 2 | Motion Sensor | 443877 | 17 | |
| tall de Acceso | D/W Sensor 2 | 17451 | 23 | |
| - Wing-Comebi | Dimmerz | 205839 | 29 | Luz Comedo |
| Living-Convedor | Dimmer 2 | 205755 | 34 | Luz Living |
| Cocina | Dimmer 2 | 205854 | 39 | Luz Barra Coci |
| Hall de Acceso | Dimmer 2 | 206321 | 44 | |
| | Single Switch 2 | 53 982 | 49 | Calvercian |
| Dormitorio 2 | Single Switch 2 | 54537 | 54 | Calyracción |
| Dormitorio Principal | Single Switch 2 | 53974 | 59 | Califacción |
| Dos mitorio + Mineripal | July Janet | | | |
| C | Honse Couter Litz | 40-037081 | 1 | |
| Living-Conedor | THE CETTE CITE | TICE I | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Panel de alarma.

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09

Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| NTP: Shoa. Flabitaciones nombradas. Dispositivos configurados correctamente. Entrega de manuales (fisico) Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación. Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación. Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación. Capacitación: Funcionamiento de módulos instalados Claves internas | El sistema se encuentra con la hora oficial. | 1/ | Todos los dispositivos nombrados. | 1 | Pruebas funcionales de todos los módulos. | |
|---|---|----|-----------------------------------|---|--|--|
| Sistema Geolocalizado. correctamente. protocolo de instalación. apacitación: Funcionamiento de módulos instalados Claves internas | | 1 | Flabitaciones nombradas. | / | | |
| Funcionamiento de módulos instalados // Occeso remoto // Claves internas | Sistema Geolocalizado. | | | / | Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación. | |
| Expenses Claves internas | apacitación: | | | | | |
| | Funcionamiento de módulos instalado | S | Acceso remoto | | | |
| Creación usuarios // Declaración del consumo de energía | Cardinación del consumo de | | | | - // | |

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firmes del deutario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de articulos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 520

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

| Razón social | Inmobiliaria Icti | nos S.A. | RUT | 78.704.690-8 |
|-----------------|-------------------|--|---------------|--------------------------|
| Dirección | | | Fecha | 27/12/2017 |
| | | | Forma de pago | |
| Comuna / Ciudad | Providencia, Sa | intiago | | |
| Giro | Inmobiliaria y C | onstructora | Motivo | Otros traslados no venta |
| Despacho | Por cuenta de | Emisor a instalaciones del cliente | | |
| | Dirección | Galvarino Gallardo 1614- 1560 depts 303 Providencia, Santiago | | |
| | | | | |

| 1 Kit InVaras Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) Traslado NETO | antidad | Código | Producto | Unidad | Precio Unitario | Total |
|--|----------|-----------------|---|--------|-----------------|-------|
| NETO | | | Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) | UN | 0 | (|
| III BAA NA PARAMPERANTAN INDIAN DAN DAN DAN DAN BANGMANIADA SANASINAN TILI III | | | Traslado | | | |
| THE ALCOHOLOGICAL SECTION OF THE SEC | | | | | | |
| III NAA NA CHAMPINE MAAN KANAMA CANAMA IN TAGAAN IN TAGA | | | do mo | | | |
| III BAA NA PARAMPERANTAN INDIAN DAN DAN DAN DAN BANGMANIADA SANASINAN TILI III | | | | | NETO | |
| | 11800000 | BESCHALLSWARD (| S-BKS A GODD HANDER BY KNOWN PROPERTY AND A STATE OF THE | | IVA 19% | |



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4*, y la letra c) del Art. 5* acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 27/12/2017

Nº GUIA 520

LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1614...

| INSTALADOR Instalador: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria Ictinos S.A.

RUT: 78.704.690-8

E-mail: r.contreras@ictinos.cl TELÉFONO: 991382305

5. PRODUCTOS

| J. PRODUCTOS | | CANTIDAD |
|--------------|--|----------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| Kit InVaras | Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) | 1 |



ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 27/12/2017

LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1614...

№ GUIA 520

INSTALADOR Instalador: DATOS DEL CLIENTE Nombre: Inmobiliaria Ictinos S.A.

RUT: 78.704.690-8

E-mail: r.contreras@ictinos.cl TELÉFONO: 991382305

5. PRODUCTOS

| 5. PRODUCTOS | | CANTIDAD |
|--------------|--|----------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| Kit InVaras | Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) | 1 |

