TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1 FECHA: 24 ENERO 2018

Nº PROTOCOLO: 57

3. INSTALADOR -	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Nombre:
Empresa: TANZIS SPA	Dirección Permanente: PROYECTO VICNA DPTO 208
Teléfono de contacto:	Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Jing	WHE LEWICK LITE	0036083	7	
1112	MOTION SENSOR	443701	5	
ocina	19600 SGUSOR	6691	11	Coobinele Lauz osa
_:v: ŋ¤	DIMHER Z	170218	16	
·iv: 19	SINGLE SWITCH	39883	21	Enchange Vent. Dero
			1111	
			10//	
•				
,	,			

TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 23 de Octubre 2018

Nº PROTOCOLO: ___

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Urbes Viena Depto 208

3. INSTALADOR Nombre: Samuel Escala / Andrés Padron	Nombre: ANTONIO L. LAND DIDZ EPRIDA
Empresa: Teléfono de contacto:	Dirección Permanente: URBES VIENS 208 Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono: 962940098 Mail: A. WHA @ IBCUMSS. COM

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD	SECCIÓN Y FUNCIÓ
Living	Home Center L.	HCL-036090	1	Controlador
Living	Dimmer 2	170218	32	Luz Living
Living	Single Switch	34883	37	Lamparativin
Living	Motion Sensor	377428	24	Movimiento
Cocina	Flood Sensor	0006710	16	Inundació
		1		

TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1	
NTP: Shoa. Cl. Pool. ntp.org	V	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (fisico)		No
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.		NIC

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	I	Acceso remoto	V
Escenas	V	1	Claves internas	1
Creación usuarios	1	Ţ	Declaración del consumo de energía	V
Panel de alarma	1	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

ObservacionES

- 1) El Home Center Entregado Por la Inmobiliaria no Corresponde al número del Detartamento. Se reinstalaron los Dispositivos.
- 2) W CONEXION CON EL HOME CENTER US MY ENTO BN CHPOME / FIREFOX 3150 MMC.

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 571

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	MOBILIARIA VIENA SPA	RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	to 4001, oficina 71	Fecha	25/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, Santiago		Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección Diego de Almagro 4715 Dpto 208 Ñuñoa			

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) Otros traslados no venta	UN	0	
				NETO	(
BY 1873	2175 MALEY (27 MARK) (27	REPORTED HER REPORT FOR HONOR PROFESSIONAL PROFESSION HIS		IVA 19%	(



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de



STAMED ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 25/01/2018

№ GUIA 571

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 208...

INSTALADOR Instalador:	

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1