# PROTOCOLO INSTALACIÓN



1 FECHA 13/01/17

2. LUGAR DE INSTALACION LOSA 256

Nº PROTOCOLO

3. INSTALADOR

Normbre: Igeracio autoror

Empresa: Quintec

Teléfono de contacto: 95175013

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 4 DATOS DEL USUARIO

Nombre WSS caris

Permanente cosa 256 audouino la abica 4

Instalación

Teretono 964537597 Learis movil agencil.com

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
LIVING	HCL			
Living	DIMER 2			
confor	DIMMERZ			
MOB. MAT.	DIMMER Z			
Living	BY PASS			
conesar	By PAJS			
HAB. MAT.	BY PAUS			
LIVING	RELAY DOELE			
COCTNA	RELAY DOOLE			
BANO	RELAY SIMPLE			
COCÂNA	SMOKE SENSOR			
CNTRADA	SENSOR ALERTA			
CIVI'MS	SENSOR VENTAMA			
COGINA	SENSOR PUCETA			
COMEDOR	X-USOR VENTANA			
HAG. MAT.	SENSOR VENTANA			
HAB. A	SENSOR VENTAVA			
HAB 2	SENSOR VENTANA			
(XINA	SCNSOR VENTAUA			
LIVING	eare			
LIVING	UPS			
ADASTINA	CÁMARA			
COCMA.	CAMARA.			

### PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del tissenia FIBARO

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP Shoa.	1	Habitaciones nombradas	1	Entrega de manuelles (físico y avanzado (grgtal)	V
Sistema Geolocalizado	J	Dispositivos configurados correctamente	1/	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación	1

#### Capacitación:

Funcionamiento de modulos instalados	V	Acceso remoto	
Escenas	1/	Claves internas	
Creación usuarios	V	Declaración del consumo de energia	1
Panel de alarma	1		

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl

Firma del Instalador

a del Vsuario

## ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 06/01/2017

Nº GUIA 186

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195 casa 256...

INSTALADOR
 Instalador: Ignacio Quintanar

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

#### 5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

A673639,-4