

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 26-06-18
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Back office

Nº PROTOCOLO:

3. INSTALADOR Nombre: Jaime Valencia / Marco Maradey Empresa: tamed SPD Teléfono de contacto: 228486547	A. DATOS DEL USUARIO Nombre: Ande Mark Dirección Permanente: Instalación: Ocolega 14	
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center 2	462-048661	1	
ficin	Motion Sensor	509694	6	Movimento
odera	Smoke Sensol	241985	12	Slama
odexa	Single Switch	72164	16	luz Bodepa
(ficina	Camera Dlink	0710		Camula
	Router Dlink	2401		
				(100



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	-	Pruebas funcionales de todos los módulos.	-
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes,

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 814

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DORAL PARK SPA		RUT	76.580.703-4
		Fecha	08/06/2018
		Forma de pago	Transferencia Bancaria
		Motivo	Otros traslados no venta
Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 14 RENCA		
	Av. El Salto 400 Huechuraba, Sa Inmobiliaria, co Por cuenta de		Av. El Salto 4001 of 151 piso 15 Huechuraba, Santiago Inmobiliaria, construcción de edificios o parte de ellos. Por cuenta de Emisor a instalaciones del cliente Dirección Av. El Ventisquero 1111, bodega 14

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral Park	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1)	UNI	0	(
		Traslado			
BILLIAN SACIO	emenanteer temperat	CHARLES IN CRESHOON HARD SOME ASSESSMENT III		NETO IVA 19%	



0 TOTAL

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre,

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4", y la letra c) del Art. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA: 14 Enero 2019 Hora Llegada: 14:45

Hora Salida: 15:50

Lugar/Proyecto: AV VENTISQUE TO 1111 Bodega 14, REZEPKER, Back office

Actividades Realizadas

- 1) Activación del sistema Domotico.
- 2) Capacitación en el Sistema Fibaro.
- 3) SE traslada HCZ-048661 ala Oficina Para liberar IP de Fabrica y restablicar USvarro y Contraseña.

Observaciones

- El Smoke Sensor instalado en el area de Bodeganose enwentra en el lugar correspondiente. Los Propietarios de la bodega informan que el Sensor Se Coyó y Se rompió al realizar trabajos de Pintura.
- 2) SE Creó El Correo bodega 14 bof@gmail. Com Para administrar El Sistema Fibero ID y Home Center.

Recomendaciones

1) SE rEcomienda ubicar El Smoke Sensor

Nombre y firma contraparte:

Ollimster obstate single

Nombre y Firma TAMED:

Andres Padron