### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA** 

Nº 606

# S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

| Razón social | SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA |   | RUT | 76.416.828-3             |
|--------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------|
|              |                                 | Avenida El Salto 4001, oficina 71       |     | 26/01/2018               |
|              |                                 | Huechuraba, Santiago                    |     | A convenir               |
| Giro         |                                 |   |     | Otros traslados no venta |
| Despacho     | Por cuenta de                   |   |     |                          |
|              | Dirección                       | Diego de Almagro 4715 Dpto 502<br>Ñuñoa |     |                          |

| Cantidad | Código  | Producto   | Unidad | Precio Unitario | Total |
|----------|---|--|--------|-----------------|-------|
| 1        | Kit-Inicial-Viena                                     | Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)  Otros traslados no venta | UN     | 0               |       |
|          |   |  |        | NETO            | 0     |
| 数数数      | ARCS MICE AND ARCS ARCS ARCS ARCS ARCS ARCS ARCS ARCS |  |        | IVA 19%         | (     |
| 1 2P35   | VERNING SECTION                                       | METARIORIS REPORTED MANAGEMENT COMPANY AND   |        | TOTAL           |       |



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 g Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



FECHA: 26/01/2018

Nº GUIA 606

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 502...

3. INSTALADOR Instalador:

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5 PRODUCTOS

| 3.1 NODOC. CC     |  | CANTIDAD |
|-------------------|--|----------|
| CÓDIGO            | DESCRIPCION  | CANTIDAD |
| Kit-Inicial-Viena | Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) | 1        |



Empresa

Teléfono de contacto:

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

| 1. FECHA: 29/01/2018     | N° PROTOCOL          |
|--------------------------|----------------------|
| 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: |                      |
| 3. INSTALADOR            | 4- DATOS DEL USUARIO |

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| 4. DATOS DEL USUAR    | NO.    |       |           |
|-----------------------|--------|-------|-----------|
| Nombre:               |        |       |           |
| Dirección Permanente: | oyecto | Viena | Depto 502 |
| Instalación:          | 0      |       | _ `       |

| UBICACIÓN                  | NOMBRE DEL DISPOSITIVO                           | NÚMERO DE SERIE | .ID | .SECCIÓN Y FUNCIÓN |
|----------------------------|--|-----------------|-----|--------------------|
| Living                     | HCL.   | 36071           | 1   |                    |
| Living                     | Dimmer 2   | 203277          | 7   |                    |
| Living                     | Single Switch 2                                  | 54536           | 2   |                    |
| Living                     | Notion Sensor                                    | 443737          | 15  |                    |
| Living<br>Living<br>Cocina | Single Switch 2<br>Notion Sensor<br>Flood Sensor | 15 337          | 24  |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |
|                            |  |                 |     |                    |



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| El sistema se encuentra con la hora oficial. | Todos los dispositivos nombrados.        | Pruebas funcionales de todos los módulos. |                                 |  |
|--|--|---|---------------------------------|--|
| NTP: Shoa.                                   | Habitaciones nombradas.                  | Entrega de mar                            | nuales (físico)                 |  |
| Sistema Geolocalizado.                       | Dispositivos configurados correctamente. | Entrega digital<br>de instalación.        | de pdf con garantía y protocolo |  |

#### Capacitación:

| Funcionamiento de módulos instalados | Acceso remoto                      |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Escenas                              | Claves internas                    |
| Creación usuarios                    | Declaración del consumo de energía |
| Panel de alarma                      |                                    |

502

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: o 2 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

| Firma del Instalador | Firmalelisuario |
|----------------------|-----------------|
|                      |                 |

# **NTAMED**

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA 07-08 - 2018

Nº PROTOCOLO: \_\_\_

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: ULBES VIENES DEPTO 502

| 3. INSTALADOR Nombre: AIMS V MI Empresa: TAMED Teléfono de contacto: 2280                      | 186543  | 4. DATOS DEL USUARIO  Nombre: FECCE  Dirección Permanente: Instalación: | -          |  |
|--|---|---|------------|--|
| <ol> <li>Lista de dispositivos instalados (<br/>número de serie, ID del dispositivo</li> </ol> | (denominación, nombre del dispositivo, y función) | Teléfono: 614 93+68   | Mail: FELY | 12 Memote 2 8 6451   |
| UBICACIÓN  | NOMBRE DEL DISPOSITIVO                            | NÚMERO DE SERIE   | .ID        | SECCIÓN Y FUNCIÓN  |
| LNING  | HCL   | 032410  | 7          |  |
| INING  | Dimmas 5  | 203277  | 7          | W2   |
|  |   |   |            | and the second s |

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | .ID     | SECCIÓN Y FUNCIÓN   |
|-----------|------------------------|-----------------|---------|---------------------|
| LNING     | HCL                    | 032410          | 7       |                     |
| LIVING    | Dimmas 5               | 203277          | 7       | Ms                  |
| LIVING    | GNIGHE SWITCH          | 54536           | 12      | EXEMPTO             |
| LIVING    | MOTION SENSOR          | 444 291         | 12      | MOUT MIGHTO         |
| Coeina    | Flood Sensor           | 77394           | 21      | Alprema miunisación |
|           |                        |                 |         |                     |
|           |                        |                 | 3.75    |                     |
|           | •                      |                 | -       |                     |
|           |                        | 3               |         |                     |
|           |                        |                 |         |                     |
| 40000     |                        |                 |         |                     |
|           |                        | •               |         |                     |
|           |                        |                 |         |                     |
|           |                        |                 |         |                     |
|           |                        |                 | <u></u> |                     |
|           |                        |                 |         |                     |
|           |                        |                 |         |                     |

# **TAMED**

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

26 de Abril 201 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| El sistema se encuentra con la<br>hora oficial. | V | Todos los dispositivos nombrados.        | 1 | Pruebas funcionales de todos los módulos.                          | 1 |
|---|---|--|---|--|---|
| NTP: Shoa.                                      | V | Habitaciones nombradas.                  | - | Entrega de manuales (físico)                                       |   |
| Sistema Geolocalizado.                          | V | Dispositivos configurados correctamente. | / | Entrega digital de pdf con garantía y<br>protocolo de instalación. |   |

#### Capacitación:

| Funcionamiento de módulos instalados |   | / | Acceso remoto                      | - |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| Escenas                              |   | 1 | Claves internas                    |   |
| Creación usuarios                    | • | / | Declaración del consumo de energía | 1 |
| Panel de alarma                      |   | / |                                    |   |

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

\* Productos entregados por la minobiliaria esan de otros Optos. HCL -> 405 Flod Sensos -> 201 Motion Sensos -> 408

\* Se seestablecio Home center, se reseterion todos dos sensores y actuadores; para proceder a confrigurar de nuevo todos los dispositivos.