

1. FECHA: 18 de Octubre del 2018

NÚMERO DE PROTOCOLO: 46

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: AVD. ARTURO PRAT 1724 IQUIQUE

3. INSTALADOR

NOMBRE: JUAN VELIZ - FRANCISCO FREIRE

EMPRESA: MV. SERVICIOS - SEGUREK

TELÉFONO: 931073684

4. DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: MARCELA GONZALEZ

DIRECCIÓN PERMANENTE: AVD. ARTURO PRAT 1724

INSTALACIÓN: DEPARTAMENTO 803

TELÉFONO: _____

E-MAIL: AUDIMARTS@HOTMAIL.COM

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función).

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	/
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	/

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	/	Acceso remoto	/
Escenas	/	Claves internas	/
Creación usuarios	/	Declaración del consumo de energía	/
Panel de alarma	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario