PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 15/12/2016 2. LUGAR DE INSTALACIÓN COSO 112	Nº PROTOCOLO.17
Nombre Jenacio Quintanar Empresa Quinte C	Nombre Francis Co Al VECCI Direction Permanente: Cosa 113 Cos Alercos
5. Lista de dispositivos institutos (denominación nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)	Teletono 986386465/965390978 Francisco.alvear.munozegymail.a

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
LIVING	HLL			
LiVING	DIM MER			
CONEDOR	DIMMER			
HAB MPS	DIMMER			
LIVING	BY PASS			
CONEDOZ	BY PASS			
HAS MAT	BY Pass			
LIVING	RELAY DONGE			
COCINA	RELAY DOBLE			
BARD	RELAY SIMPLE			
COCINA	SOLUTE RENJOE			
ENTENDA	SENSOL QUERTA			
COCTUA	SUSOR PLEATA			
COCINA	SELLIDE VENTANA			
LIVING	SENSOR VENTAMA			
COMEDOR	SENSOR LEUTAVA			
HAB MAT	SENTER VENTANA			
HAB 1	SEMBLE WITHHA			
HAB Z	SEN DR VENTAUA			
CIVING	UPS			
LIVING	ROUTER			
ENTRADA.	CAMARA			

COCINA. CAMARA.



PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformadad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema en				4		
El sistema se encuentra con la hora oficial,	1/	Todos los dispositivos numbrados.	Τ.	J	Pruebas funcionales de todos los médulos.	1
NTP: Shoe.	1./	Halutaciones nombradas.	1	1	Entrega de marruntes (fisico)	1/
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados	10	7	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	1

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	V	Accesa remoto	1
Escenas	17	Claves internas	12
Creacion usuanos	17	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	V		

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuano

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 15/12/2016

Nº GUIA 171

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195, casa 112...

3. INSTALADOR Instalador: Ignacio Quintanar 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensor x 1, Router Dlink x 1, UPS x1, Camara C1Lite	1

17673639-9