PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

| 1. FECHA: 18 - Oct - 2019 Hora Inicio: 10:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: GENERAL Sagredya 1 | 261, Trade pendencia - Instalación V Capacitación |
|---|---|
| 3. INSTALADOR Nombre: Druwe Escola Empresa: Tomed Teléfono de contacto: | 4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Mail: Teléfono: |

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| | | ore der dispositive, ridirit | | ociaro y ranolony |
|----------------|------------------------|------------------------------|----|-------------------|
| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | | ID | SECCIÓN Y FUNCIÓN |
| Living | Home Center Lite | HCL-65377 | 1 | Controlador |
| Acceso | Divnmey Z | 355105 | 12 | luz |
| Acceso | ByPass | 716 19 68 79 | | 242 |
| Hab. Principal | Dimmer 2 | 355 778 | 7 | luz |
| Hab. Principal | ByPass | 116233857 | _ | 242 |
| Acceso | DW Sensor | 52417 | 70 | Puerta Entrada |
| Living | Motion sensor | 545813 | 3) | Movimiento |
| Living | Relay switch | 80308 | 15 | Enchule |
| Living | Router | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| j. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - , | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| El sis::ema se encuentra con la hora oficial. | | Todos los dispositivos nombrados. | 1 | Pruebas funcionales de todos los módulos. | V |
|---|---|--|---|---|---|
| NTP: Shoa. | V | Habitaciones nombradas. | | Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado. | V |
| Sistema Geolocalizado. | V | Dispositivos configurados correctamente. | C | Las cajas eléctricas se dejaron cerradas | - |

Capacitación

| Funcionamiento de módulos instalados | Acceso remoto |
|--------------------------------------|--|
| Escenas | Claves internas |
| Creación usuarios | Dispositivos configurados correctamente. |
| Panel de alarma | |

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

ma del Instalador

Observaciones:

Alcabiolo.

irma del Usuario