REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



PROTOCOLO Nº 164

FECHA: 17-12-2016

LUGAR DE INSTALACIÓN: Calle Jorge Alessandri 989, 248, MAIPU

PROYECTO INMOBILIARIO: Los Alerces y Los Jazmines, HCG

INSTALADOR

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Ignacio Quintanar

Nombre: Sergio Valderrama

Empresa: SIGMA LIFE SPA

Dirección: Calle Jorge Alessandri 989, 248, MAIPU

Teléfono de contacto: 995174013

Teléfono: 961401527

Mail: valderrama.sergio@gmail.com

Claves Home Center.

	Tipo HC:	maestro - DDNS: ca	asasergiovalderran	na.dlinkddns.com:90	
		Acceso Interno		Acceso Externo	
Modelo	HCL-027935	Usuario Contraseña	admin	Usuario	casasergiovalderram µ12s07a82v81
WIOGCIO	192.168.1.100		admin	Contraseña	

IP Privada

Claves SSID.

		casa_248		
Proveedor	GTD Manquehue	Contraseña	y12s07a82v81	

Claves Router.

		192.168.1.3	
Marca	D-LINK	Usuario	admin
IP	192.168.1.3	Contraseña	y12s07a82v81
		192.168.1.3	
Marca	D-LINK	Usuario	admin



y12s07a82v81

Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

10	Habitación	Nombre	ID	Tipo	Propiedades
1	living	sensor ventana	7	windowSensor	Configured: true
2	comedor	sensor ventana	10	windowSensor	Configured: true
3	comedor	sensor ventana	13	windowSensor	Configured: true
4	habitacion principal	sensor ventana	24	windowSensor	Configured: true
5	habitacion 1	sensor ventana	27	windowSensor	Configured: true
6	habitacion 2	sensor ventana	30	windowSensor	Configured: true
7	cocina	sensor humo	40	FGSS001	Configured: true
8	cocina	alarma temp	41	heatDetector	Configured: true
9	cocina	sensor temp	42	temperatureSensor	Configured: true
10	entrada	sensor puerta	45	doorSensor	Configured: true
11	cocina	sensor puerta	48	doorSensor	Configured: true
12	entrada	sensor movimiento	50	FGMS001v2	Configured: true
13	entrada	sensor temp	51	temperatureSensor	Configured: true
14	entrada	sensor lum	52	lightSensor	Configured: true
15	living	sensor movimiento	56	FGMS001v2	Configured: true
16	living	sensor temp	57	temperatureSensor	Configured: true
17	living	sensor lum	58	lightSensor	Configured: true
18	comedor	sensor movimiento	62	FGMS001v2	Configured: true
19	comedor	sensor temp	63	temperatureSensor	Configured: true
20	comedor	sensor lum	64	lightSensor	Configured: true
21	habitacion principal	sensor movimiento	68	FGMS001v2	Configured: true
22	habitacion principal	sensor temp	69	temperatureSensor	Configured: true
23	habitacion principal	sensor lum	70	lightSensor	Configured: true
24	habitacion principal	luz habitacion mat	75	FGD212	Configured: true
25	baño suite	enchufe baño	82	binarySwitch	Configured: true
26	habitacion principal	enchufe derecha	88	binarySwitch	Configured: true
27	habitacion principal	enchufe izquierdo	89	binarySwitch	Configured: true
28	comedor	luz comedor	104	FGD212	Configured: true
29	cocina	enchufe derecho	109	binarySwitch	Configured: true
30	cocina	enchufe iza	110	binarvSwitch	Configured: true

REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos	/
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	./	Entrega de manuales (físico y avanzado digital)	1
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital garantía y protocolo de instalación.	/

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados.	/	Acceso remoto.	/
Escenas.	/	Claves internas.	/
Creación usuarios.	/	Declaración del consumo de energía.	/
Panel de alarma.	/		

Comentarios:

REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario, volver a las contraseñas de este protocolo. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono +56228486547, email soporte@tamed.cl o visite www.tuhogarinteligente.cl

Firma del Instalador

Ignacio Quintanar 17673639-9

Departamento de Instalaciones TAMED SpA Recibo Conforme

Sergio Valderrama 14098766-2

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 06/12/2016

248

Nº GUIA 164

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Tiare 1195, Condominio Los Alerces, casa XXX

3. INSTALADOR

Instalador: Ignacio Quintanar

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensor x 1, Router Dlink x 1, UPS x1, Camara C1Lite	1

17673639-9

TAMED.

REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 27/09/2017 HORA LLEGADA: 18:00 HORA SALISA: 21:00

Lugar/Proyecto: LOS ACERCES, TIARE 1195 . CASA 248

Actividades realizadas

-SE REACIZÓ RECOUPIGURACION DE DISPOSITIVOS

- SE ACTUALIZÓ HE A VERSION 4.140

- SE REALIZÓ CAMBIO DE RED LOCAL

- SE REALIZE INSTACACION DE RELAY-SWITCH QUE ESTABA

FUERA DE LA REDELECTRICA.

- SE GENERARON CRESENCIALES PARA EL ALLESO AL SISTEMA PIBARO

- SE ASUSTARON PARAMETROS DE DISPOSITIVOS DE LUZ

- SE COUPIGURARON CAMPRAS IP EVEL SUSCEMA

Observaciones

- LA IBSTALACIÓN SE ENCONTRABA SIU FIBARDIO

- CREDENCIACES LOCALES LON USE: ADMIN/PSS: ADMIN

- CÁMARAS NO ESTABAN INTEGRADAS.

		Recomendaciones	
4	CAS IMINERAL	v A	
Wo O	HUFFREH	rA.	

Nombre y Firma contraparte: