

1. FECHA: 10-05-2019 Hora Inicio: 14:02 Hora Término: \_\_\_\_\_ Nº PROTOCOLO: 1344

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Melipilla, el ciruelo 76 Instalación ☒ Capacitación ☒

### 3. INSTALADOR

Nombre: Andres F. Siquiera E.

Empresa: Tamed

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

#### 4. ~~DATOS DEL USUARIO~~

Nombre: Famela Sagredo

Mail: VictoriaSeyrdo@gmail.com

Teléfono: 756993452694

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	✓
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	✓

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	X
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: [soporte@tamed.global](mailto:soporte@tamed.global)


Observaciones:

- 1) No se creó Fibaro ID por fallas en el servidor de correos electrónicos. No se recibe el correo de confirmación.
- 2) Se entregó Router DLink. No se instaló ya que el cliente tiene Router VTR Instalado.



Firma del Instalador

Pamela Sagredo Z.  
16.291.913-0.



Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**


Nº 1.344

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

<b>Razón social</b>	INMOBILIARIA E INVERSIONES MALPO LIMITADA		<b>RUT</b>	76.050.673-7
<b>Dirección</b>	1 Norte 801 octavo piso		<b>Fecha</b>	07/05/2019
<b>Comuna / Ciudad</b>	Talca, Talca		<b>Forma de pago</b>	Transferencia Bancaria
<b>Giro</b>	Inmobiliaria		<b>Motivo</b>	Otros traslados no venta
<b>Despacho</b>	<b>Por cuenta de</b>	Emisor a instalaciones del cliente		
	<b>Dirección</b>	Malpo Boldo, dpto 1996 Melipilla, Santiago		

**Órdenes de Compra**

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit A.del...	Kit Inicial Boldo (HCL x1, Dimmer x2, Bypass x2, Single Switch x1, Double Switch x1, Smoke x1, Motion x1, D/w café x1, Flood x1, Router x1)  Traslado	UN	0	0
				<b>NETO</b>	0
				<b>IVA 19%</b>	0
				<b>TOTAL</b>	0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre Ramela Saez RUT 16.291.983-0 Recinto \_\_\_\_\_ Fecha 10-05-19 Firma [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).