-	-				-	-	_		
47	T/	٩I	٧	1	t	=	L)	
8 M	AB	т		1	v	1	N	o.	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 06 JUNIO 19 Hora Inicio: 19:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Edificio Bloom DE	Hora Término: 20:15 № PROTOCOLO: S/N SO4 Instalación
3. INSTALADOR Nombre: Andrés Padron Empresa: AMED Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Dennis Seibel Mail: dennis Seibel Wangel. com Teléfono: 9 4229 5942

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID.	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Habitación P.	1	HeL-041914	١	Controlador
1 STACION 1	Smok Sensor		5/N	
	Doorwindows	84918	5/ N	
	FloodSensor	0030362	5/N	
	Wal dry	27030	10	Mall Plug
	Moron Sonsex	0476887	4	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	r
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	/	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	1
Sistema Geolocalizado.	No	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	1

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	NO
Escenas	V	Claves internas	NO
Creación usuarios	No	Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

Cliente Con Domotico HometiciP instalada en el Deportamento y Philips hue. El Cliente Solicita no instalar fisicamente los Sensores hasta realizar Proebos al Sistema Fibero.	5

Firma del Instalador

Firma del Usuario