

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

2. FECHA: 25/01/18
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DIEGO OLO HELYOGO 4915

Nº PROTOCOLO: 593

3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Nombre:
Empresa: 191 ta)	Dirección Proyacto Visia poto 409
Teléfono de contacto:	Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD.	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Abrigantos lita	36340	1	
Hall de Entrada	Dimmer	205643	33	
Livina	Notion Sursol	395140	41	
Cocina	fload sensor	-9581	47	
Living Cocina LogiA	nelay Single	542aa	38	Calefacción



#### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02

30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

409

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: oz 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

# **⊕TAMED**

#### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1.	FECHA: Of de Junio 2018	
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN: URBES/Vieua	Apte 400

Nº PROTOCOLO: \_\_\_\_

Nombre: SALUE ESCAL / Empresa: Teléfono de contacto:  5. Lista de dispositivos instalados (denom número de serie, ID del dispositivo y func	inación, nombre del dispositivo,	Dirección Permanente: Vienci T		
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
,	0 1.		011	6.1.

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	Single Switch 2	65593	34	Enchole Derecho

# **⊕TAMED**

Escenas

Creación usuarios Panel de alarma

#### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	Ĺ
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	V	Eritrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Declaración del consumo de energía

Claves internas

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: oz 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Some Escola / Andres Padron

Firma del Instalador

Firma del Usuario

Caudia hou talet

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

# **GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

Nº 593

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	to 4001, oficina 71	Fecha	25/01/2018
	Huechuraba, Santiago		Forma de pago	A convenir
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 409 Ñuñoa		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)  Otros traslados no venta	UN	0	
				NETO	



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

TOTAL

de acuerdo a lo displuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5°

acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

# STAMED ORDER DE TRABAJO

1. FECHA: 25/01/2018

Nº GUIA 593

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 409...

3. INSTALADOR Instalador:	4. DATOS DEL CLIENTE Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA RUT: 76.416.828-3 E-mail: TELÉFONO:
	E-mail:

#### PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1