**TAMED** 

9 --

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO: 630

LUGAR DE INSTALACIÓN: Divos de Almagro 4715, Dpto. 309

3. INSTALADOR	4- DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Nombre:
Empresa: TAMED SPA	Permanente: Proyecto Vivaz. Dpto. 309
Teléfono de contacto:	Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:
número de serie, ID del dispositivo y función)	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ED	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	Home Center Lite	HCL-032425	7	
Hall de Acceso	Dimmyr Z	153111	7	
1	Single Switch	0 + 12 7	28	Enchape Izq. Ventona
Living	plotion Sensor	443764	10	
Cocina	Flood Sensor	6705	27	Gabinate Lovelosa
Carlo				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

es internas
ración del consumo de energía

309

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

	1 1 1
S Albertaladas	Fire and I have a fire
Firma del Instalador	

# **®TAMED**

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 1 de 2

1. FECHA: 17-07-18
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: VIENA, DETTO 309

Nº PROTOCOLO: \_\_\_\_

3. INSTALADOR  Nombre: FUELCO MARIANSY	Nombre: Sensitive 167-142
Empresa: (TAMEN).	Dirección ANDMy Le Almigne 7+15, 271.309 Permanente: ANDMy Le Almigne 7+15, 271.309
Teléfono de contacto:	Instalación: Teléfono: 982254533 F. T. D. M. M.F. Z. L. F. M. 14 VEZ D.
<ol> <li>Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)</li> </ol>	Teléfono: 98203933 Mail: 1.1000 Mil C. Profit Color

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	tkl	03 24 52	7	-
HALL ACCESSO	DIMPHY 2	153111	7	Luz Hall
LIVING	SINGLE SUITCH	5476	18	EHLHWFE
HALL ACCESSO	MOTION SUMSON	443764	. 10	MOVIMIENTO.
cociva	Flood SUNSON2	6705	21	Alpenio immora
				1

# #TAMED

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	v
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	i	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Funcionamiento de módulos instalados	· V	Acceso remoto	1
Escenas	. 1	Claves internas	2
Créación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	U
Panel de alanna	U		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se la recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación. TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

MARCO MADALLET

Firma del Usuario

Reals Rottor D-CIAK Conform. 5/N. 1632.

### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA** 

Nº 630

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	MOBILIARIA VIENA SPA	RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	Avenida El Salto 4001, oficina 71		29/01/2018
	Huechuraba, Santiago		Forma de pago	A convenir
Giro			Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto309 Ñuñoa		

1 Kit-Inicial-Viena Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x x / Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)  Otros traslados no venta  NETO	Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
NETO				UN	0	
MIN W. CREATER PROPERTY AND					NETO	
IVA 19%		和為於的機能是			IVA 19%	



Timbre Electrónico SII

Res, 66 del 18/07/2014 ; Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 29/01/2018

Nº GUIA 630

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto309...

<ol><li>INSTALADOR Instalador:</li></ol>		

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1