ú	j	Т	7	4	M	1	E	Ξ)	
					L					

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 23 Agusto 19 Hora Inicio: 18:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Patagonia Plaze DEPTO 605	Hora Término: 16 : 45 Nº PROTOCOLO:
3. INSTALADOR Nombre: Andres Padron / Luis Recubal Empresa: Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO, Nombre: Mario Eliano Canuno Mail: M. Eliana Concino & ghioril. Com Teléfono: 9-83628655

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Lixing	Home Conterlite	HCL-048111	7	Controlador
Living	Router DlnA		211/2	Rector
Hall Entrada	Motion Senser	462537	5	Movimiente
Hall Enlader	Door Wreeves	25315	11	Puerto, Enterdo
Hall Enhader	Dimmer 2	21 4098	40	Luz Entrada
Hall Enlada	ByPuss	6763680	SIN	LuzEntrada
Living	Dimmer 2	227431	45	We living
Lixing	ByPass	106767658	SIN	We living
Comedor	Double Surloh	10 8898	31	Enchifes
Living	Double Switch	10 8845	36	7nchofe3
Cocma	3more Sensor	184385	15	Senser
Cocina	Flood Senser	27520	25	Senser
Comeder	Motion Sensor	46 21 96	19	Moximmente



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

. Registro de contormidad. Ins	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	,, cog		1		
El sistema se encuentra con la hora	/	Todos los dispositivos nombrados.	V		Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
oficial. NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	U	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	P

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	,	Acceso remoto
Escenas		Claves internas
Creación usuarios		Dispositivos configurados correctamente.
Panel de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

Mux amables y muy bien explicado tools	Mux	amables	у	muy	bien	explicado	toolo
--	-----	---------	---	-----	------	-----------	-------

Firma del Instalador

Firma del Usciario