-	-		A	_	Ь.
= 3	1/	71	VΙ	_	D.
40		••	٠,		
				W 1	M (5)

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1.	FECHA: 04 Februro 2019	Hora Inicio: 19:30	Hora Término: 2013	5 Nº PROTOCOLO: 1197
	LUGAR DE INSTALACIÓN: HC			Instalación Capacitación

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Habitación 2	Home Center Lit	HCL-052942	5	
Heal Entra des	Motion Senser	516647	5	Moriminho
	Motion Sensor	516903	26	Movimino
Living	Smoke Sonson		18	Sensor
Cocina	Flood Sensor	33862	77	Sensor
Hall Enhade	Door Windows	51114	22	Puenta Principa
*				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	1	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.		/	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	X
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	1

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1		Acceso remoto	1
Escenas	1	1	Claves internas	10
Creación usuarios	1	,	Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	1	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

- 1) El Cliente Boliertó la Instalación de los Sensores unicumente, solicito que los modulos actuadores no fuesen instalatos Para Evitar la Intervención Eléctrica.
- 2) Los dispositivos no institutos estan bajo poder del cliente.

Firma de Ipetalador

Andres tadros Abo

arahan Ozeda

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

⊕TAMED

Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA

Nº 1.197

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	ón Apoquindo 3076, Oficina 502 ad Las Condes, Santiago		RUT	76.392.280-4	
Dirección			Fecha	04/02/2019	
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancana	
Giro			Motivo		
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	America 504, Depto 809 San Bernardo.			

Órdenes de Compra

Cantidad Código Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
HCG-PGH KIT Inicial PGH: HCLx1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Relay Simple x2, Relay Doble x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1, Flood Sensor x1, Router Dlink x1, UPS Forza x1 Traslado	UN	0	



NETO 0

IVA 19% 0

TOTAL 0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre Hector Thorning

RUT - 3992870 Recin

Fecha 04-02-19 1

Firma

....