Í	Ì	T	1	1	V	1	E	=)	
				_	L	-		-	 -	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 13/09/2019 Hora Inicio: 17:03 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: 165 600 1727	Hora Término: Nº PROTOCOLO: Dep To 506 Instalación X Capacitación X	-
3. INSTALADOR Nombre: Shull E / Feliple E Empresa: Tauld Teléfono de contacto:	4. DATOS DEDUSUARIO Nombre: Paulius Moya Mail: Plunga @ UC.Cl Teléfono: 98372811	

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	House Center Lite	036104	01	Controlador
Eutrada	Motion Seusor	462839	20	Movimiento
Eutrada	D/W 500501	25430	50	Puerta Accuso
Eutrada	Diwwer 2	214237	31	Luz Acceso
Cocina	Smoke Sensor	178578	5	Seusor Humo,
Cociva	Flod Seuso!	27492	15	Seusor Flood
Living	Double Switch	108523	400	Enchafe Sur
Living	Hotion Sensor	443995	24	Hovimiento
Living	Dumer 2.	213978	36	Luz Living
Living	Double Switch	66648	46	Euchufe Norte
Livine	Router Dlink	5249001518	_	Router
	By Pass	106767140	_	Juz Liviva
Living	By Pass	106767 125	_	Luz Acceso
	J			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

		/				_
🗄 sistema se encuentra con la hora	1	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V]
oficial. NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la Instalación limpio y ordenado.	V	1
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	_	J

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V		, Acceso remoto	V
Escenas	V	7	Claves internas	V
Creación usuarios	V	7	Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma	1			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

· Cambio de obicación de dimener 2 · El sensor d/w de la puerta de acceso, nose encuentra en la obicación establecida, como en otra parte del departamento.

todo ok! Excelente gerricio y atención ?

Firma del Instalador

Firma del Usurrio