		į.
TAI	M	D
 ABT		 

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: THAYOZOIC Hora Inicio: 15:00	Hora Término: <u>/ 7.00</u> № PROTOCOLO: <u>1343</u>
	hiten Instalación X Capacitación X
3. INSTALADOR ELLIDGUE 02016	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre: H- Hadminen - H- Manader	Nombre:
Empresa: LANCOS 52A Teléfono de contacto:	Mall: die GO Jeriam & Childi-com Teléfono: 983163232

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

				out of tarloloty
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	<u>I</u> D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Julia Comador	Hareconterli	054666	1	Contrador
Cocinis	Shoke Sonson	242086	4	Sonson
Coais	Flood Sonson	33812	8	Senson
Liguia - Compado	Motion Sonson	518169	11	Senson
Accese	Ww Sonson	104697	14	Senson
Coins	Digues 2	294863	21	Juz Cocena
CogiNA	By P155	109317902	21	Lez Coins.
Patio	DIMMER 2	295499	26	Luz Patio
Patro	l r	109318015	26	Dez Patio
Coclus.	Repr Suitch	3/serie.	31	Exchute.
Done Princepal	Zelay Switch	1	37	onchule.
liverion '	Parter	900 1741	5/is	Red
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······································	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	
			······································	
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
,	······································			
				<u></u>
			- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Ĺ <u></u>				



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.		Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.	-Lawrence Vision II	Dispositivos configurados correctamente.	-	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves Internas	
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma	 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:			
		-	
	-		
•			
	•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació



Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9


# GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.343

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

		E INVERSIONES MALDO LIMITADA	RUT	76.050.673-7
Razón social	INMOBILIARIA E INVERSIONES MALPO LIMITADA		Fecha	07/05/2019
Dirección	1 Norte 801 octavo piso		Forma	Transferencia Bancaria
Comuna / Ciudad	Talca, Talca		de pago	·····
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	Dirección	Malpo Boldo, dpto 2016 Melipilla, Santiago		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total	
1	Kit A.del	Kit Inicial Boldo (HCL x1, Dimmer x2, Bypass x2, Single Switch x1, Double Switch x1, Smoke x1, Motion x1, D/w café x1, Flood x1, Router x1)	UN	0		{
•	•	Traslado				
	•					
<u>.</u>			,	NETO		
				IVA 19%	<u></u>	



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

		•	
Nombre	DE60	JEWA M	

RUT 17682-579-5 Re	cinto
--------------------	-------

Fecha 07/05/19

Firm	a	1)_	مو	<u>~~</u>
- (				

**TOTAL**