



1. FECHA: 28/12/2017
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Porta-Letodía 4822, Los Condes

N° PROTOCOLLO: _____

Nombre: Javier Rojas
 Empresa: TAMED SPA
 Teléfono de contacto: _____

Nombre: Mauren Hada
Dirección Permanente: Lateiz 4322, Las Condes
Instalación: _____
Teléfono: 92255197 Mail: mhadad26@hotmail.com

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.


Firma del Instalador


Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 521

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria Latadía S.A	RUT	76.423.284-4
Dirección	Alfredo Barro Errazuriz 1954 of 1310	Fecha	28/12/2017
Comuna / Ciudad	Providencia, Santiago	Forma de pago	
Giro	Inmobiliario	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente	
	Dirección	Latadía 4322 dpto 504 Las Condes, Santiago	

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit Latadia	kit inicial dimmer x2, HCL x1, motion sensor x1, relay simple 213 x1, bypass x2, router Dir 809 x1 Traslado	UN	0	0
					NETO 0
					IVA 19% 0
					TOTAL 0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

M. Aravena / h h

RUT

12.184.360-6

Recinto

Fecha

28/12/17

Firma

M. Aravena

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 28/12/2017

Nº GUIA 521

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Latadía 4322 dpto 504...

3. INSTALADOR
Instalador:

4. DATOS DEL CLIENTE
Nombre: Inmobiliaria Latadía S.A
RUT: 76.423.284-4
E-mail: pordenes@iporta.cl
TELÉFONO: 229519190

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit Latadia	kit inicial dimmer x2, HCL x1, motion sensor x1, relay simple 213 x1, bypass x2, router Dir 809 x1	1

M. Guzmán

ORDEN DE TRABAJO



Nº GUIA 521

1. FECHA: 28/12/2017
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Latadía 4322 dpto 504...

3. INSTALADOR
Instalador:

4. DATOS DEL CLIENTE
Nombre: Inmobiliaria Latadía S.A
RUT: 76.423.284-4
E-mail: pordenes@iporta.cl
TELÉFONO: 229519190

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit Latadia	kit inicial dimmer x2, HCL x1, motion sensor x1, relay simple 213 x1, bypass x2, router Dir 809 x1	1

Número uno creando hogares inteligentes