®TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 22-06-18

Nº PROTOCOLO: ____

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Colica Mabella

3. INSTALADOR Nombre: Jaime Valencia / Marco Marcher Empresa: tamed SPS Teléfono de contacto: 728486543	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: EME WE ACCUED. Dirección Permanente: Depto 18 Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono: 96279251 Mail: EACEVEDS 777 Q GHAIL.COV.

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Centerlite		1	
Hall Access	Door Windows	50814	12	Reta Principa
Cocina	Smoke Sensor	242849	7	Dama
living	Door/wirdow	50802	11	Ventand
Conson	Motion Sensor	509286	19	Movimiento
La cosc	Motion Sensol		25	Movimiento
HAMA				



Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	-	Dispositivos configurados correctamente.	/	 Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación. 	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario



TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 16-05-18

N° PROTOCOLO: <u>77</u>8

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DU. EL GOLFE-27

3. INSTALADOR Nombre:	Nombre: Enrique Arevedo
Teléfono de contacto: 22848 6547	Dirección Permanente: Instalación: Capri Depto 18
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	50300	I	
Cocina	Buske Sengor	242849	7	
Hall Diceso	Door/Windows	50814	()	
living	Door/Windows	50802	15	
living	Rotion Seusor	509286	19	
Sala Estar	Motion Seusor	509505	23	



Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	_	Pruebas funcionales de todos los módulos.	_
NTP: Shoa.	-	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 778

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria Co	sta Marbella S.A	RUT	76.412.106-6
Dirección	Cerro El Plomo	5855 of 1206	Fecha	15/05/2018
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Compra, Venta	y alquiler de inmuebles propios o arrendados	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Av. El Golf E 27 / Completo Turistico Marbella, dpto 18 Marbella, Marbella		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit inicial C	Kit Inicial (HCL x1, Smoke sensor x1, Motion sensor x2, Door Windows blanco x2, Router x1)	UN	0	
		Traslado			
				NETO	(
数数	ASSESSED FOR	SEVERAL SERVICE SERVIC		IVA 19%	
100	2世纪1970年1月26日			TOTAL	



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

2.955.63- Recinto DEPTO

ĺ	*	ľ	T	7	1	V	1	E	•	С)°	
_				_	-						_	

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 30-05-2018 Hora Inicio: 11:25 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Cerbico Merbello! E-27, DE por formir to 18	J 4
3. INSTALADOR Nombre: Audre S Pordrou Abrahaer Ojea Empresa:	4. DATOS DEL USUARIO PNombre: Roberto Koifmou Mail: Roberto Moifmou Damoil.com Teléfono: 388203854

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
MUCLUR	DW CENSS	50802	11	Varjous
Truine	Motion sonso		25	Moviciano
Cocino	Suche Sousa		7	Alarma
Coeluc	Motion Sarson		18	Mairente
Acces	Du Seusa	50780	33	ACCZ 50
Lixina	Home Conter L.	HCL-050300	1_	Controledor
Lyne	RouterDlmx	7A50	3/N	DIZ-809
2,4,11,4		·		•
<u> </u>				
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
		: :	<u> </u>	
		<u> </u>		<u> </u>
		,	<u> </u>	
			'	
		- -	<u> </u>	
	<u> </u>		<u> </u>	



Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

·		 		
El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.		
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Se dejó el lugar de la instalación limplo y ordenado.	1]
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	7	1

Capacitación

Funcionamiento de módulos		Acceso remoto	
instalados	1/		
Escenas		Claves internas	1
Creación usuarios		Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma	7		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

1)El Door windows Blanco SIN 80't 80 for instalato El dia de la
Certacitación, Se Enviro Costo del Genser a Masterfan Para que
réalisem et Payo Correspondanté. Instaloison Autonzada Par
Francisco Vega.
Observación; Por trabajos realizades en la Puerta Principal
El Sensor Installada en el Protrocolo del 22/06/18 fue retirado
y SE Extravió. Masterplan accordó Comprer un Nuevo Senser, Por tanto SE Instalo el Door vuindous SIN 50780.
2) No hay Conexión a Internet. Se Creo fibero ID
roberto Kaitman @gmad. com.
roberto Kaitman @gmal. Com. Home Conter Lite: Usuario: Admin Contraseria: Admin.
3) Se instalo bosterra en Senser D/W Ventrana Living.

Firma del Instalador

Abrolven

Firma del Usuario