

1. FECHA: 04-10-18

Nº PROTOCOLO: 1046

1. FECHA: 04-10-18

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DEPTO 23 Los pulos 2204

3. INSTALADOR

Nombre: MALLO - JAIME

Empresa: TARLET

Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: Lautaro Allende

Dirección
Permanente: _____

Instalación: _____

Telephone: _____ Mail: _____

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN	Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2
---	---------------------------------	--

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos los dispositivos nombrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas funcionales de todos los módulos.	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP: Shoa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Habitaciones nombradas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega de manuales (fisico)	<input type="checkbox"/>
Sistema Geolocalizado.	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivos configurados correctamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	<input type="checkbox"/>

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	<input type="checkbox"/>	Acceso remoto	<input type="checkbox"/>
Escenas	<input type="checkbox"/>	Claves internas	<input type="checkbox"/>
Creación usuarios	<input type="checkbox"/>	Declaración del consumo de energía	<input type="checkbox"/>
Panel de alarma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
 Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.




 Firma del Instalador
 Andrés Padro


 Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 1.046

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria Bordemar LTDA		RUT	76.442.642-8
Dirección	Av. Libertad 1405 oficina 1801		Fecha	03/10/2018
Comuna / Ciudad	Viña del Mar, Viña del Mar		Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Las Perlas 2204, dpto 9 Reñaca		

Ordenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	K.Inicial...	Kit inicial Bordemar-Bezanilla (HC2 x1, Dimmer 2 x1, Bypass x1, Single Switch 2 x1, Motion x1, Cámara 936L x1, Router x1.) Traslado	UN	0	0
NETO					0
IVA 19%					0
TOTAL					0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre Leonor Alled RUT 17.793.528-K Recinto _____

Fecha _____

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).