

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

2. FECHA: 27/01/2018

Nº PROTOCOLO: 179

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Dirección Proyecto Viena Depto302
Teléfono de contacto:	Instalación:
<ol> <li>Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)</li> </ol>	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	HCL	36141	1	
Living	Dimmer 2	205478	7	
Living	Single Switch 2	40125	12	
Living	Motion sousor	444285	15	
Living Living Living Cocina	Motion sousor Flood Sonsor	15266	21	



#### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma		

362

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: o2 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador	As fa del Usua la

## **®TAMED**

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1.	FECHA: 18-12-2018		
	LUGAR DE INSTALACIÓN: DIEgo de Almagra	14715	Noto 302
2	LUGAR DE INSTALACIÓN:	11,31	710.

Nº PROTOCOLO: \_\_\_

Nombre Samuel Escolo-Abrahan Office	Nombre: Jama Gomes
Empresa: Temed	Dirección Diego de Alwagro
Teléfono de contacto:	
Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, nombre del dispositivo, nombre del dispositivo y función)	Telétono: 93228628 Brisil: Laura, gole la fuente agrupil. C

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD 🖟	SECCIÓN Y FUNCIÓN
1:11:10	Home Center Lite	36141	7	
Living	Motion Sensor	444255	5	Seisor de Hourm
Carrier	Flood Seuson	15 266	9	sasor di iwad
Living	Dimmer 2	205478	13	be living
Living Course Living	Single Switch	40125	18	Euchyte izquien
)				

# TAMED.

#### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la	1/		TV	Veruebas funcionales de todos los módulos.	V
hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	1.	Pruebas funcionales de todos los modulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	-
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	*

Capacitación:		/	
Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	V
Escenas	V	Ølaves internas	
Creación usuarlos	V	Declaración del consumo de energía	V
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Hauario

Nota: El usuario cuenta con un dispositivo iphone modelo 65 al cual no pudimos des cargar la app; fue en una tablet samsung que se logió la capacitación del sistema, junto con las notificaciones

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA** 

Nº 579

### S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		76.416.828-3
Dirección	Avenida El Sal	Avenida El Salto 4001, oficina 71		25/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	Huechuraba, Santiago		A convenir
Giro	Inmobiliaria	Inmobiliaria		Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 302 Nuñoa		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Cepter Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Reuter x 1)  Otros traslados no venta	UN	0	
1184 94 04	ERCOLAT MAT HOMOMY PAS	I ANNONA INTRO-ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANN		NETO	0
				IVA 19%	0
PANORS	IN A PARK TO THE REAL PROPERTY.	CONCURRENT NO INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF		TOTAL	0



Timbre Electrónico SII

Res, 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



# ORDEN DE TRABAJO

1. FECHA: 25/01/2018

№ GUIA 579

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 302...

3. INSTALADOR Instalador:	4. DATOS DEL CLIENTE Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA RUT: 76.416.828-3 E-mail: TELÉFONO:
---------------------------	--

#### 5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1