

1. FECHA: 05-06-2018

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Pozos Almacén 2

N° PROTOCOLLO: 799

g. INSTALADOR

Nombre: Lucres Padron / Samuel Escoba

Empresa: Ismael

Teléfono de contacto:

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: Rodrigo Acosta

Dirección

Permanente:

Instalación: Almacén 02

Telefones: 9 44477 460

Mail-

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.		Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Fundamentación de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Samuel Escala Andrés Padrón
Firma del Instalador


Firma del Usuario