

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA 07-06 - 18

Nº PROTOCOLO: 801

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: BACK OFFICE Bodeger 04

3. INSTALADOR Nombre: MARCO MARCOEY - JAMES Collected Empresa: TAMES Teléfono de contacto:	Nombre: Lodingo Acosta Dirección Permanente: Instalación:
Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)	Teléfono: 944477.460 Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Hcz	Hez-050793	1	
OFICINA	MOTIONSENSON	509737	16	MOVIMIENMO
BORGA	SMOKE SENDOR		6	ALARMA HUMO
Boreeja	SINGLE SWITCH	72391	2 2	
OFICHA	CAMPACA DIJNK			CAMARIA
-				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	-	Pruebas funcionales de todos los módulos.	-
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geologalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos Instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta Instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mall: soporte@tamed.cl.

Firms del Instalador

. .

T	1	1	4	N	1	E	Ξ)	
0 11									

PROTOGOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 22 Februs 19 Hora Inicio: 16:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: BACKOFFICE BO	Hora Término:		Nº PROTOCOLO:
3. INSTALADOR Nombre: Schwol Escala Andres Pada Empresa: AMED Andres Pada Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USU Nombre: Alaut Mail: Maut Teléfono: 569 9	cio Soto @	15ALOCK.CL
Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre UBICACIÓN NOMBRE DEL DISPOSITIVO	del dispositivo, número	de serie, ID del dis	positivo y función) SECCIÓN Y FUNCIÓN

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
THE PARTY OF THE P				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	/	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1	7
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1		Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado,	1	
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	0	/

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	X
Escenas	1	Claves internas	X
Creación usuarios	X	Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

1) No hay Internet en la Bodega. 2) Creación de Fibaro ID mauricio, Scho@isalock.cl Usuaro H.C. admin (Possworz: admin

Firma del Instaledor

Firma del Usuario