PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 06/11/2019 Hora Inicio: 17:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Edificio Hipódromo	Hora Término: 19:30 Nº PROTOCOLO:
3. INSTALADOR Nombre: Andres Padron Empresa: TAMED Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Marta Cordova Toledo Mail: Magdalena ct@outlook.com Teléfono: 953514981

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID ID	
Acceso	Home Center Lite	HCL-065302	10	SECCIÓN Y FUNCIÓN CONTRO (AGOV
Comedor	Dimmer 2	384269	35	LUZ Comedor
Conjedor	BYPASS 2	115073719		Luz Comeolor
HADITACIÓN	Dimmer 2	384103	13	Lus habitación
HAbitAción	By PASS 2	115023721		Luz habitación
Living	motion Sensor	545986	5	movimiento
Acceso	Door window senson	52545	17	Rierta Acceso
Cornedor	Relay switch	79384	20	Enchute
Acceso	Router D-Link	-		ROUTER
				:
	oneset they adopt		400000000000000000000000000000000000000	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.	0	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	1/	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	N

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	No
Escenas	V	Claves internas	NO
Creación usuarios	No.	Dispositivos configurados correctamente.	1
Panel de alarma	V		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

1) No se récibió Corres de Confirmación Fibaro ID. Se intentó con cuatro corres electrónicos diferentes.
SE intento con cuatro correos electrónicos diferentes.
Contactor con Soporte Para Configurar Fibero ID.
2) No SE Creó Usvario HLL, no se recibió Codigo ale Lon Grimación.

Firma del Instalador

Firma del Usuario